

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
โทร./โทรสาร. 0 4271 4996

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน การมีส่วนทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการกิจหน่วยงานตามแผนดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในรอบระยะ 6 เดือน (หัวงเดือนเมษายน - กันยายน 2568) สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ด้วย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ธันวาคม 2568

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                                | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1    |
| 2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                  | 2    |
| 3. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                          | 7    |
| 4. สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                  | 9    |
| 5. สำนักช่าง                                                                          | 32   |
| 6. กองการเจ้าหน้าที่                                                                  | 52   |
| 7. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                                           | 54   |
| 8. กองคลัง                                                                            | 57   |
| 9. กองสวัสดิการสังคม                                                                  | 59   |
| 10. กองสาธารณสุข                                                                      | 63   |
| 11. กองพัสดุและทรัพย์สิน                                                              | 68   |
| 12. หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                 | 70   |
| 13. ภาคผนวก                                                                           | 72   |

ตารางสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ลำดับ | จำนวนโครงการ                              | ผลการดำเนินงาน |                      |                 |               | ผลการเบิกจ่ายจริง |                |               | หมายเหตุ                           |
|-------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
|       |                                           | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ตั้งไว้           | เบิกจ่ายจริง   | คงเหลือ       |                                    |
| 1     | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด         | 14             | 0                    | 0               | 7             | 28,467,852        | 32,152,598.30  | 280,503.70    | 21 โครงการ<br>(โอนเพิ่ม 4,900,000) |
| 2     | สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 2              | 0                    | 0               | 2             | 1,319,400         | 517,683.34     | 203,742.84    | 4 โครงการ                          |
| 3     | สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           | 114            | 0                    | 1               | 8             | 76,097,550        | 71,418,976.67  | 2,373,342.23  | 123 โครงการ                        |
| 4     | สำนักช่าง                                 | 15             | 53                   | 21              | 3             | 272,049,876       | 137,221,518.20 | 87,596,681.80 | 92 โครงการ                         |
| 7     | กองการเจ้าหน้าที่                         | 1              | 0                    | 1               | 0             | 1,000,000         | 589,900.00     | 343,400.00    | 2 โครงการ                          |
| 6     | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                  | 10             | 0                    | 0               | 0             | 9,372,445         | 4,290,314.00   | 485,531.00    | 10 โครงการ                         |
| 5     | กองคลัง                                   | 4              | 0                    | 0               | 0             | 1,847,600         | 1,744,362.00   | 2,938.00      | 5 โครงการ                          |
| 8     | กองสวัสดิการสังคม                         | 20             | 0                    | 0               | 2             | 3,714,600         | 2,515,200.41   | 126,902.19    | 22 โครงการ                         |
| 9     | กองสาธารณสุข                              | 13             | 0                    | 0               | 5             | 120,662,297       | 118,874,206.00 | 1,654,191.00  | 18 โครงการ                         |
| 10    | กองพัสดุและทรัพย์สิน                      | 0              | 1                    | 0               | 0             | 200,000           | 200000.00      | 0.00          | 1 โครงการ                          |
| 11    | หน่วยตรวจสอบภายใน                         | 1              | 0                    | 0               | 0             | 112,800           | 112,800.00     | 0.00          | 1 โครงการ                          |
| รวม   |                                           | 194            | 54                   | 23              | 27            | 514,844,420       | 369,637,558.92 | 93,067,232.76 | 298 โครงการ                        |

# สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                      |
| 1            | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ในการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดสกลนคร (ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย)                                                                                                                                                    | 50,000                 | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>50,000 บาท  |
| 2            | จัดซื้อวัสดุดับเพลิงใช้ในการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดสกลนคร<br>(วัสดุเครื่องดับเพลิง)                                                                                                                                                         | 50,000                 | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>50,000 บาท  |
| 3            | ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด<br>หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>สกลนคร                                                                                                                                                                                                  | 74,000                 | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>74,000 บาท  |
| 4            | วันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>สกลนคร                                                                                                                                                                                                                                 | 150,750                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 55,000.00            | 0.00    | โอนลด<br>95,000 บาท  |
| 5            | ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูน<br>สถาบันและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10<br>สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาล<br>ที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม<br>ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง<br>และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ | 500,000                | 18-มี.ค.-68                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 232,000.00           | 0.00    | โอนลด<br>268,000 บาท |
| 6            | ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย                                                                                                                                                                                                                                         | 100,000                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>100,000 บาท |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|              |                                                                      |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |                      |
| 7            | ฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ                                    | 100,000                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด<br>100,000 บาท |
| 8            | ฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์                                               | 95,000                 | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 60,250.00            | 34,750.00 |                      |
| 9            | ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหน่อแดง                                    | 95,000                 | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 67,410.00            | 27,590.00 |                      |
| 10           | ฝึกอบรมปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ<br>เพื่อการเกษตรของชาวจังหวัดสกลนคร    | 95,000                 | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด<br>95,000 บาท  |
| 11           | ฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนบ่อก๊าซ<br>ชีวภาพผลิตจากมูลสัตว์            | 95,000                 | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด<br>95,000 บาท  |
| 12           | บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร | 280,000                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 4,715.00             | 285.00    |                      |
|              | - ค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ                                             | 20,000                 |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 20,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                              | 20,000                 |                                                    |                                                     |                        |                          | /                      | 2,935.00             | 65.00     | โอนลด 17,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 10,000                 |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 10,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                   | 20,000                 |                                                    |                                                     |                        |                          | /                      | 1,780.00             | 220.00    | โอนลด 18,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 10,000                 |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 10,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 50,000                 |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 50,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุการเกษตร                                                   | 100,000                |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 100,000 บาท    |
|              | - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย                                             | 10,000                 |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 10,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุสำรวจ                                                      | 10,000                 |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 10,000 บาท     |
|              | - ค่าวัสดุอื่น                                                       | 10,000                 |                                                    | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 10,000 บาท     |
|              | - ค่าจ้างวิเคราะห์ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารฯ                            | 20,000                 |                                                    |                                                     |                        |                          | /                      | 20,000.00            | 0.00      |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                    |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                                        |
| 13           | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแทน<br>ตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภา อบจ.สน.<br>และ นายก อบจ.สน. | 24,563,102             | ต.ค.67 - ก.พ. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 29,199,313.30        | 191,788.70 | โอนเพิ่ม<br>4,900,000<br>บาท                           |
| 14           | จ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความสะอาด                                                                 | 720,000                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 720,000              | 0.00       |                                                        |
| 15           | จ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความปลอดภัย                                                               | 312,000                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 312,000              | 0.00       |                                                        |
| 16           | จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานธุรการ                                                         | 966,000                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 744,570              | 15,430.00  | โอนลด 206,000 บาท                                      |
| 17           | ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร                                                                 | 550,000                | ต.ค. 67- ก.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 539,340              | 10,660.00  | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                                 |
| 18           | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                     | 46,000                 |                                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 46,000               | 0.00       | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>กันเงิน<br>ก่อนนี้ผูกพัน |
| 19           | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า19นิ้ว)                                | 80,000                 |                                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 80,000               | 0.00       | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>กันเงิน<br>ก่อนนี้ผูกพัน |
| 20           | เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร<br>ระดับศูนย์บริหารแบบที่ 1 จำนวน 4เครื่อง                     | 64,000                 |                                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 60,000               | 0.00       | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>กันเงิน<br>ก่อนนี้ผูกพัน |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                      | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                            |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                                        |
| 21           | ค่าเครื่องพิมพ์Multifuctionแบบฉีด<br>พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ | 32,000                 |                                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 32,000               | 0.00       | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>กันเงิน<br>ก่อนนี้ผูกพัน |
|              |                                                            | 28,467,852             |                                                    |                                                     |                        |                          |                        | 32,152,598.30        | 280,503.70 |                                                        |

# สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                                  |
| 1            | ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ<br>บัญญัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 581,400                | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 25,350.00  | โอนลด<br>556,500                                 |
| 2            | อบรมสถานสัมพันธ์มวลชน                                                                                        | 100,000                | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00       | โอนลด<br>100,000                                 |
| 3            | ฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                                     | 500,000                | 22 ก.ย. - 3 ต.ค. 68                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 324,423.82           | 175,576.18 |                                                  |
| 4            | จ้างเหมาบริการงานธุรการ<br>สำนักเลขาธิการ องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดสกลนคร                                 | 138,000                | 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 68                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 192,683.34           | 2,816.66   | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>โอนเพิ่ม<br>57,500 |
|              |                                                                                                              | 1,319,400              |                                                    |                                                     |                        |                          |                        | 517,107.16           | 203,742.84 |                                                  |

# สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
หน่วยงาน สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |              | หมายเหตุ                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง             | คงเหลือ      |                                               |
| 1            | จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียน<br>บ้านโพธิ์ยางคำ กรป.กลางพัฒนา<br>จำนวน 1 คน เดือนละ 15,000 บาท<br>จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท                                                                                                   | 180,000                | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 178,551.00               | 454.00       | โอนลด<br>1,000 บาท                            |
| 2            | จ้างครูผู้สอนและครูการศึกษาพิเศษ<br>โรงเรียนบ้านโพธิ์ยางคำ กรป.กลางพัฒนา<br>จำนวน 4 คน เดือนละ 15,000 บาท/คน<br>จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 720,000 บาท                                                                                        | 720,000                | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 745,827.00               | 59,173.00    | โอนเพิ่ม<br>180,000บาท<br>โอนลด<br>95,000 บาท |
| 3            | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>(ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน<br>โรงเรียนบ้านโพธิ์ยางคำ กรป.กลางพัฒนา<br>นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา<br>คนละ 27 บาท จำนวน 200 วัน) | 705,200<br>334,800     | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568                             |                                                     |                        |                          | ✓<br>/                 | 769,645.00<br>402,300.00 | 0.00<br>0.00 | โอนเพิ่ม<br>132,300บาท<br>โอนลด<br>64,800 บาท |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |                        |
|              | 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียน<br>บ้านโพธิ์ยางคำ กรป.กลางพัฒนา                                                        | 370,400                |                                                        |                                                     |                        |                          | /                      | 367,345.00           | 0.00      |                        |
|              | 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                                                                                                                                                                                    | 208,300                |                                                        |                                                     |                        |                          | /                      | 208,300.00           | 0.00      |                        |
|              | 2.2 ค่าหนังสือเรียน                                                                                                                                                                                                  | 54,100                 |                                                        |                                                     |                        |                          | /                      | 54,100.00            | 0.00      |                        |
|              | 2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                                                                                                                                                               | 33,600                 |                                                        |                                                     |                        |                          | /                      | 30,545.00            | 5.00      | โอนลด 3,050            |
|              | 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                                                                                                                            | 31,200                 |                                                        |                                                     |                        |                          | /                      | 31,200.00            | 0.00      |                        |
|              | 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                                                                                                                    | 43,200                 |                                                        |                                                     |                        |                          | /                      | 43,200.00            | 0.00      |                        |
| 4            | งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                      | 16,800                 |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 16,800.00 |                        |
| 5            | งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                        | 22,800                 | 23-25 กรกฎาคม 2568                                     |                                                     |                        |                          | ✓                      | 22,800.00            | 0.00      |                        |
| 6            | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)<br>สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ยางคำ<br>กรป.กลางพัฒนา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดสกลนคร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล<br>และประถมศึกษา คนละ 7.51 บาท<br>จำนวน 260 วัน | 118,900                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 149,917.12           | 14,082.88 | โอนเพิ่ม<br>45,100 บาท |
| 7            | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน<br>อนุบาลและห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียน<br>บ้านโพธิ์ยางคำ กรป.กลางพัฒนา                                                                                           | 81,800                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 81,800.00            | 0.00      |                        |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                           |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                         |
| 8            | จ้างครูผู้ดูแลเด็ก และครูสาระวิชา (ค่าจ้างเจ้าพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคือกนิสไทยฯ (อุดหนุนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23)                         | 600,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 600,000.00           | 0.00       |                         |
| 9            | จ้างเหมาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 6 คน ๆ ละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,080,000 บาท | 1,080,000              | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,403,068.00         | 216,932.00 | โอนเพิ่ม<br>540,000 บาท |
| 10           | จ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง โรงเรียนเคอศรีไพรวัลย์ จำนวน 2 คน ได้แก่<br>1) จ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน<br>2) จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ การเงิน การคลัง จำนวน 1 คน               | 216,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 148,055.00           | 945.00     | โอนลด<br>67,000         |
| 11           | จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเคอศรีไพรวัลย์ จำนวน 2 คน<br>1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 คน<br>2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน  | 480,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 426,133.00           | 50,872.00  | โอนลด<br>3,000 บาท      |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |          | หมายเหตุ                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ  |                                                |
| 12           | จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ<br>โรงเรียนสกลทวาปี จำนวน 2 คน<br>1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)<br>จำนวน 1 คน<br>2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบ<br>ปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน        | 480,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 660,808.00           | 2,192.00 | โอนเพิ่ม<br>225,000 บาท<br>โอนลด<br>42,000 บาท |
| 13           | จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ<br>โรงเรียนคำยางพิทยาคม จำนวน 2 คน<br>1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)<br>จำนวน 1 คน<br>2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบ<br>ปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน    | 480,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 336,551.00           | 452.00   | โอนลด<br>143,000 บาท                           |
| 14           | จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ<br>โรงเรียนธาตุทองอำนวยการ จำนวน 2 คน<br>1) ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)<br>จำนวน 1 คน<br>2) ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบ<br>ปริญญาตรีด้านภาษาจีน) จำนวน 1 คน | 480,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 476,133.00           | 872.00   | โอนลด<br>3,000 บาท                             |
| 15           | จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ<br>โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 1 คน<br>- ครูสอนภาษาจีน (คนไทยที่จบปริญญาตรี<br>ด้านภาษาจีน)                                                                                | 180,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 158,000.00           | 0.00     | โอนลด<br>22,000 บาท                            |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                    |
| 16           | จ้างเหมาผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา<br>จำนวน 16 คน<br>1) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จำนวน 5 คน<br>2) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล จำนวน 2 คน<br>3) ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย จำนวน 2 คน<br>4) ผู้ฝึกสอนกรีฑา จำนวน 1 คน<br>5) ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำหนัก จำนวน 1 คน<br>6) ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 1 คน<br>7) ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด<br>จำนวน 1 คน<br>8) ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน 1 คน<br>9) ผู้ฝึกสอนกีฬาเบตอง จำนวน 1 คน<br>10) ผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 คน | 2,880,000              | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,742,800.00         | 137,200.00 |                    |
| 17           | จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักกีฬา<br>โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 2 คน<br>เดือนละ 9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน<br>เป็นเงิน 216,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 216,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 206,710.00           | 290.00     | โอนลด<br>9,000 บาท |
| 18           | จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักเรียนต้นแบบ<br>วิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 1 คน เดือน<br>ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน<br>เป็นเงิน 108,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 108,000.00           | 0.00       |                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                               |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                      |
| 19           | จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ<br>พิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา<br>จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ 30 บาท (90บาท/คน/วัน)<br>สำหรับนักเรียน 250 คน จำนวน 320 วัน<br>เป็นเงิน 7,200,000 บาท | 7,200,000              | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 6,333,900.00         | 100.00  | โอนลด<br>866,000 บาท |
| 20           | จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนต้นแบบ<br>โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ<br>30 บาท (90 บาท/คน) สำหรับนักเรียน 120 คน<br>จำนวน 320 วัน เป็นเงิน 3,456,000 บาท                            | 3,456,000              | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 3,175,560.00         | 440.00  | โอนลด<br>280,000 บาท |
| 21           | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน<br>เคอศรีไพรวัลย์ จำนวน 1 คน เดือนละ<br>9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน<br>เป็นเงิน 108,000 บาท                                                             | 108,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 89,710.00            | 290.00  | โอนลด<br>18,000 บาท  |
| 22           | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียนสกล<br>ทวาปี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท/คน<br>จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท                                                                      | 108,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 108,000.00           | 0.00    |                      |
| 23           | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน<br>คำยางพิทยาคม จำนวน 1 คน เดือนละ<br>9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000<br>บาท                                                               | 108,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 108,000.00           | 0.00    |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |                     |
| 24           | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน<br>ธาตุทองอานวยวิทย จำนวน 1 คน เดือนละ<br>9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000<br>บาท                                                                                                                                                | 108,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 98,100.00            | 900.00    | โอนลด<br>9,000 บาท  |
| 25           | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน<br>ร่มไทรวิทยา จำนวน 1 คน เดือนละ<br>9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน<br>เป็นเงิน 108,000 บาท                                                                                                                                                     | 108,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 95,100.00            | 900.00    | โอนลด<br>12,000 บาท |
| 26           | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของโรงเรียน<br>ภูดินแดงวิทยา จำนวน 1 คน เดือนละ<br>9,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน<br>เป็นเงิน 108,000 บาท                                                                                                                                                   | 108,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 81,000.00            | 18,000.00 | โอนลด<br>9,000 บาท  |
| 27           | แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัด<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                                                                                                                                                                                          | 108,000                | 6-7 มิถุนายน 2568                                      |                                                     |                        |                          | ✓                      | 330,000.00           | 0.00      |                     |
| 28           | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                               | 18,339,200             | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 18,245,692.00        | 93,508.00 |                     |
|              | 1 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ<br>การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ<br>นักเรียนยากจน) จำนวน 4 โรงเรียน<br>(1) โรงเรียนคำยางพิทยาคม (48,000)<br>(2) โรงเรียนธาตุทองอานวยวิทย (24,000)<br>(3) โรงเรียนภูดินแดงวิทยา (114,000)<br>(4) โรงเรียนสกลทวาปีจำนวน (66,000) | 252,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | /                      | 252,000.00           | 0.00      |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |          |
|              | 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 6 โรงเรียน<br>1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (10,606,400)<br>2) ค่าหนังสือเรียน (2,563,700)<br>3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (1,225,100)<br>4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1,238,900)<br>5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2,453,100) | 18,087,200             | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | /                      | 17,993,692.00        | 93,508.00 |          |
| 29           | ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและประกวด<br>โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนในสังกัด<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                                                                                                                                                                                                   | 104,600                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 104,600.00           | 0.00      |          |
| 30           | Mini English Program (MEP)<br>โรงเรียนเด็ศรีโพรวักย์                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277,700                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 277,700.00           | 0.00      |          |
| 31           | งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br>ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 327,200                | 1 ต.ค. 2567<br>ถึง 30 ก.ย. 2568                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 326,050.10           | 1,149.90  |          |
| 32           | งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 423,200                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 335,200.00           | 88,000.00 |          |
| 33           | ส่งเสริมอาชีพผู้เรียนด้านการทำขนมอบ<br>โรงเรียนเด็ศรีโพรวักย์                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,000                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 50,000.00            | 0.00      |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |          |
| 34           | จัดซื้อที่ดินสำหรับนักเรียนประจำหอพักนักกีฬา<br>โรงเรียนร่มไทรวิทยา สังกัดองค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 140 หลัง ๆ ละ<br>2,000 บาท เป็นเงิน 280,000 บาท                                                                                                                            | 280,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 280,000.00           | 0.00    |          |
| 35           | จัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับนักเรียนที่มี<br>ความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียน<br>ร่มไทรวิทยา ชุดเครื่องนอน สำหรับนักเรียน<br>90 คน (1,750 บาท/คน/ปี)                                                                                                                                          | 157,500                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 157,500.00           | 0.00    |          |
| 36           | จัดซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์<br>ถังน้ำ ชุดเครื่องนอน และที่นอน โรงเรียน<br>ภูดินแดงวิทยา<br>1) น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์<br>ตลอดปีการศึกษา เป็นเงิน 54,000 บาท<br>2) ถังน้ำทรงกลม ขนาด 26 แกลลอน จำนวน<br>40 ใบ ๆ ละ 475 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท<br>เป็นเงิน 73,000 บาท | 73,000                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 73,000.00            | 0.00    |          |
| 37           | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยา)<br>สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา<br>โรงเรียนร่มไทรวิทยา สำหรับนักเรียน 250 คน<br>เป็นเงิน 62,240 บาท                                                                                                                                    | 62,240                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 62,240.00            | 0.00    |          |
| 38           | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยา)<br>โรงเรียนภูดินแดงวิทยา                                                                                                                                                                                                                             | 54,000                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 54,000.00            | 0.00    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |          |
| 39           | จัดซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา<br>จำนวน 9 ชนิดกีฬา<br>1. สำหรับการเรียนฟุตบอล<br>2. สำหรับการเรียนฟุตซอล<br>3. สำหรับการเรียนกรีฑา<br>4. สำหรับการเรียนเปตอง<br>5. สำหรับการเรียนยกน้ำหนัก<br>6. สำหรับการเรียนวอลเลย์บอลชายหาด<br>7. สำหรับการเรียนเซปักตะกร้อ<br>8. สำหรับการเรียนมวยไทย<br>9. สำหรับการเรียนวอลเลย์บอลในร่ม                                                                                                                        | 472,720                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 472,720.00           | 0.00    |          |
| 40           | ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำ<br>สำนักงานโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ค่าจัดซื้อ<br>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ประจำสำนักงาน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา<br>จำนวน 4 รายการ<br>1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,500 บาท<br>2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง ราคา 36,300 บาท<br>3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู<br>จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท | 245,800                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 245,800              | 0.00    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |          |
| 41           | จัดซื้อสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา (โทรทัศน์ แอล<br>อี ดี สมาร์ททีวี) โรงเรียนร่วมไพรวิทย<br>จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท<br>เป็นเงิน 184,000 บาท                                                                     | 184,000                | 1 ต.ค. 2567<br>ถึง 30 ก.ย. 2568                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 184,000.00           | 0.00    |          |
| 42           | จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย (Projector)<br>โรงเรียนร่วมไพรวิทย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ<br>29,900 บาท เป็นเงิน 59,800 บาท                                                                                                  | 59,800                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 59,800.00            | 0.00    |          |
| 43           | จัดซื้อเครื่องซักผ้าประจำหอพักนักกีฬา<br>โรงเรียนร่วมไพรวิทย จำนวน 10เครื่อง ๆ ละ<br>14,500 บาท เป็นเงิน 145,000 บาท                                                                                                    | 145,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 145,000.00           | 0.00    |          |
| 44           | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โรงเรียนร่วมไพรวิทย<br>- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง<br>จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท<br>เป็นเงิน 28,500 บาท<br>- เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น<br>จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,800 บาท<br>เป็นเงิน 27,600 บาท | 56,100                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 56,100.00            | 0.00    |          |
| 45           | จัดซื้อตู้เสื้อผ้าสำหรับนักเรียนประจำหอพัก<br>นักกีฬาโรงเรียนร่วมไพรวิทย สังกัดองค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 70 ตู้ ๆ ละ<br>6,500 บาท เป็นเงิน 455,000 บาท                                                   | 455,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 455,000.00           | 0.00    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ                                                                                           | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                                                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                    |                                                                                                                      | หมายเหตุ        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                             | เบิกจ่ายจริง                                                                                                                            | คงเหลือ                                                                                                              |                 |
| 46           | จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ<br>โรงเรียนสกลทวาปี จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,600<br>บาท เป็นเงิน 78,000 บาท                                                                                                                                                                                          | 78,000                                                                                                           | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                                                  | 78,000.00                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                 |                 |
| 47           | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โรงเรียนสกลทวาปี<br>(แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ<br>9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท                                                                                                                                                                                         | 19,000                                                                                                           | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                                                  | 19,000.00                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                 |                 |
| 48           | บริหารพิพิธภัณฑ์ภูพาน<br>- ค่าจ้างเหมาบริการ<br>- ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์<br>- ค่าวัสดุสำนักงาน<br>- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว<br>- ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ<br>- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>- ค่าวัสดุการเกษตร<br>- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,903,200<br>1,393,200<br>70,000<br>40,000<br>80,000<br>50,000<br>80,000<br>20,000<br>20,000<br>30,000<br>40,000 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30-ก.ย.-68                            |                                                     | /                      |                          | ✓<br>/<br><br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/<br>/ | 1,498,360.75<br>1,161,650.00<br>0.00<br>38,838.00<br>79,880.00<br>49,785.00<br>79,325.00<br>0.00<br>19,042.75<br>29,940.00<br>39,900.00 | 73,839.25<br>550.00<br>70,000.00<br>1,162.00<br>120.00<br>215.00<br>675.00<br>20,000.00<br>957.25<br>60.00<br>100.00 | โอนลด231,000บาท |
| 49           | บริหารจัดการห้องฟ้าจำลอง และอุปกรณ์<br>วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง<br>- ค่าจ้างเหมาบริการ<br>- ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                     | 2,199,600<br>1,989,600<br>30,000                                                                                 | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     | /                      |                          | ✓<br>/<br>/                                        | 1,765,277.00<br>1,586,004.00<br>0.00                                                                                                    | 434,323.00<br>403,596.00<br>30,000.00                                                                                |                 |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ                         | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                                          |                                             | หมายเหตุ                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                |                                                |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง                                                  | คงเหลือ                                     |                                                  |
|              | - ค่าวัสดุสำนักงาน<br>- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว<br>- ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ<br>- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000<br>50,000<br>30,000<br>50,000<br>30,000 |                                                        |                                                     |                        |                          | /<br>/<br>/<br>/<br>/  | 19,600.00<br>49,925.00<br>29,842.00<br>49,956.00<br>29,950.00 | 400.00<br>75.00<br>158.00<br>44.00<br>50.00 |                                                  |
| 50           | ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา<br>และผู้ด้อยโอกาส                                                                     | 4,000,000                                      | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,044,000.00                                                  | 879,110.00                                  | โอนลด960,690บาท                                  |
| 51           | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร<br>(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)                                                        | 300,000                                        | ม.ค.-68                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 292,600.00                                                    | 400.00                                      | โอนลด7,000 บาท                                   |
| 52           | วันครู                                                                                                                         | 100,000                                        | ม.ค.-68                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00                                                    | 0.00                                        |                                                  |
| 53           | แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร) | 900,000                                        | 11-20 ธันวาคม 2567                                     |                                                     |                        |                          | ✓                      | 900,000.00                                                    | 0.00                                        |                                                  |
| 54           | แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ                                          | 300,000                                        | 16-25 มกราคม 2568                                      |                                                     |                        |                          | ✓                      | 682,104.00                                                    | 35,792.00                                   | โอนเพิ่ม 400,000 บาท                             |
| 55           | แข่งขันกีฬาโอลิมปิก รุนอายุไม่เกิน 15 ปี<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                                     | 300,000                                        |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                                                          | 0.00                                        | โอนลด300,000 บาท                                 |
| 56           | จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหาร                                                                                         | 600,000                                        | 7-9 กรกฎาคม 2568                                       |                                                     |                        |                          | ✓                      | 229,975.00                                                    | 25.00                                       |                                                  |
| 57           | แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "สิรินธรคัพ"                                                                                     | 2,000,000                                      | 28-22 พ.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,912,341.80                                                  | 19,658.20                                   | โอนเพิ่ม<br>1,000,000 บาท<br>โอนลด<br>68,000 บาท |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                        | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
|              |                                                                                              |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                      |
| 58           | แข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                    | 1,000,000              | 21-31 กรกฎาคม 2568                                     |                                                     |                        |                          | ✓                      | 960,055.00           | 945.00  | โอนลด<br>39,000 บาท  |
| 59           | แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                | 400,000                | 5-9 ธันวาคม 2568                                       |                                                     |                        |                          | ✓                      | 400,000.00           | 0.00    |                      |
| 60           | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน<br>อาวุโสจังหวัดสกลนคร                                          | 800,000                |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>800,000 บาท |
| 61           | เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ<br>แห่งประเทศไทย                                    | 50,000                 |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>50,000 บาท  |
| 62           | แข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                 | 100,000                |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>100,000 บาท |
| 63           | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ<br>ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย                                | 100,000                |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>100,000 บาท |
| 64           | แข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร               | 100,000                | 30 พ.ย. 2567 -<br>20 ก.พ.2568                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 65           | งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา<br>เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา<br>จังหวัดสกลนคร  | 135,000                | 10-11 ก.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 54,668.00            | 332.00  | โอนลด<br>80,000 บาท  |
| 66           | ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส (กิจกรรมสืบ<br>แห่งหนองหาร แห่ดาวทางน้ำ)<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าแร่) | 500,000                | 20-24 ธ.ค.2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00    |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|
|              |                                                                                                                                                          |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |          |
| 67           | จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ)                                                                                                     | 113,000                | 6-9 มี.ค. 2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 113,000.00           | 0.00    |          |
| 68           | จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ<br>ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย<br>อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย) | 500,000                | 5-7 ก.ย. 2568                                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00    |          |
| 69           | จัดงานวันไถโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย<br>อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย)                                                   | 300,000                | 30 เม.ย.- 2 พ.ค. 2568                                  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 300,000.00           | 0.00    |          |
| 70           | จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย<br>จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเต่างอย)                                                           | 400,000                | 3-7 ก.ย. 2568                                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 400,000.00           | 0.00    |          |
| 71           | จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ และบุญบั้งไฟพญานาค<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลพญานาค)                                                                                  | 200,000                | 16-18 พ.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 200,000.00           | 0.00    |          |
| 72           | จัดงานประเพณีลอยกระทง แข่งเรือ เทศบาล<br>ตำบลคำตากกล้า อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากกล้า)                                      | 100,000                | 15 พ.ย. 2568                                           |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |          |
| 73           | ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี<br>แข่งขันเรือยาว (เทศบาลตำบลพอกน้อย)<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)                                               | 100,000                | 23-ส.ค.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |          |
| 74           | สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท<br>(ตำบลพอกน้อย) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)                                                                              | 100,000                | 25-ม.ค.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                      |
| 75           | จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดแสนบุญเรือง)<br>เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส<br>จังหวัดสกลนคร<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลวานรนิวาส)                                                                  | 800,000                | 4-6 เม.ย. 2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 800,000.00           | 0.00    |                      |
| 76           | ประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลต้นผึ้ง<br>(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง)                                                                                                                       | 100,000                | 13 ก.ย. 2568                                           |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 77           | ประเพณีบุญพระเวสสันดร บุญผะเหวด<br>เทศน์มหาชาติ (ตำบลสว่าง)<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลบัวสว่าง)                                                                                                       | 100,000                |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>100,000 บาท |
| 78           | งานประเพณีนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล<br>กราบพระมงคลมุนี หวัพิพิธภัณฑสถาน<br>พระอุดมสังวร วิสุทธิเถร (หลวงปู่วัน อุตตโม)<br>ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชา<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลพุมวาศ) | 100,000                | 21 มิ.ย. 2568                                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 79           | แข่งขันเรือยาวประเพณี (ตำบลสว่าง)<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลบัวสว่าง)                                                                                                                                 | 100,000                | 26-ต.ค.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 80           | จัดงานประเพณี บุญข้าวเจียกษณูรักษ์<br>ปราสาทหอม อ่อนซอนผ้าย้อมคราม<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลพันนา)                                                                                                   | 200,000                | 28-31 ม.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 200,000.00           | 0.00    |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
|              |                                                                                                                           |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                      |
| 81           | นมัสการพระธาตุเจดีย์เก้ายอดบ้านวังปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านโพน) | 200,000                | 10-12 เม.ย. 2568                                       |                                                     |                        |                          | ✓                      | 200,000.00           | 0.00    |                      |
| 82           | ประเพณีแข่งขันเรือยาว (อุดหนุนเทศบาลตำบลสร้างค้อ)                                                                         | 100,000                | 29-พ.ย.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 83           | สืบสานประเพณีแข่งเรือยาวพื้นบ้าน ตำบล คำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด)        | 100,000                | 15-พ.ย.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 84           | แข่งขันเรือพายพื้นบ้าน ตำบลบ้านแป้น (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น)                                                | 100,000                | 19-20 ต.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 85           | สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน (อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองหลวง)                                                           | 100,000                |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>100,000 บาท |
| 86           | ประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา (สักการะเจ้าปู่ศรีสุทรมณ) (อุดหนุนเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน)                                             | 100,000                | 29 ม.ค. 2568                                           |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 87           | งานประเพณีบุญบั้งไฟ (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน)                                                                  | 100,000                | 9-พ.ค.-68                                              |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 88           | จัดงานประเพณีแข่งขันเรือ (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่ากอน)                                                                        | 100,000                | 16-17 ต.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
|              |                                                                                                                   |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                      |
| 89           | อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี แข่งขันเรือ<br>ออกพรรษาและไหลเรือไฟชาวตำบลโพนงาม<br>(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม) | 100,000                | 17 ต.ค. 2568                                           |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 90           | สืบสานงานประเพณี บุญเดือนสี่บุญมหาชาติ<br>(บุญผะเหวด) (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าศิลา)                                  | 100,000                | 28-มี.ค.-68                                            |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 91           | สืบสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรม 4 เผ่า<br>(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น)                                           | 100,000                | 26-ธ.ค.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 92           | ประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลหนองลาด<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองลาด)                                                   | 100,000                |                                                        | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด<br>100,000 บาท |
| 93           | จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลเชียงสือ)                                             | 100,000                | 17-ต.ค.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 94           | ส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือ ตำบลจันทอน<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลจันทอน)                                                | 100,000                | 14-พ.ย.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 95           | ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ตำบล<br>เหล่าปอแดง (อุดหนุนเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง)                                 | 100,000                | 5-6 ต.ค. 2568                                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |
| 96           | อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมท้องถิ่น ผีหมอ ผีฟ้า<br>(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม)                              | 50,000                 | 26-27 มี.ค. 2568                                       |                                                     |                        |                          | ✓                      | 50,000.00            | 0.00    |                      |
| 97           | สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตร<br>เทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษา<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ)               | 100,000                | 16-18 ต.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|
|              |                                                                                                                             |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |          |
| 98           | ประเพณีแข่งขันเรือประจำปี องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลนาคำ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร<br>(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ)   | 100,000                | 19-20 ต.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |          |
| 99           | ประเพณีการแข่งขันเรือพายวิบาก<br>(อุดหนุนเทศบาลตำบลนาแกว)                                                                   | 100,000                | 6 พ.ย. 2568                                            |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |          |
| 100          | โครงการเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม<br>และหลวงพ่อบุญรอดแสน<br>(อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)                      | 1,100,000              | 6-13 ม.ค. 2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,100,000.00         | 0.00    |          |
| 101          | อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส<br>จังหวัดยโสธร (อุดหนุนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ<br>ยโสธร)                             | 1,000,000              | 25-ธ.ค.-68                                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,000,000.00         | 0.00    |          |
| 102          | จัดงานบุญเดือนห้าไหว้พระธาตุเมืองอากาศ<br>บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก ประเพณีบุญตบ<br>(อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร) | 400,000                | 12-15 ธ.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 400,000.00           | 0.00    |          |
| 103          | มหกรรมม่วนม้งอีสาน<br>(อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏยโสธร)                                                                       | 500,000                | 13-15 ก.พ.2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00    |          |
| 104          | จัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดยโสธร<br>(อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)                                                 | 500,000                | 11 พ.ค.2568                                            |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00    |          |
| 105          | งานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน 3 อำเภอบ้านม่วง<br>จังหวัดยโสธร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม<br>อำเภอบ้านม่วง )                            | 600,000                | 9-11 ก.พ.2568                                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 600,000.00           | 0.00    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|
|              |                                                                                                         |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |          |
| 106          | จัดงานประเพณีรวมใจไทยเล็งและชนเผ่า<br>อำเภอกุดบาก (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม<br>อำเภอกุดบาก)                   | 500,000                | 12-15 ม.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00    |          |
| 107          | "สักการะหลวงพ่อองค์ดำ จามล้าประเพณี<br>ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน"<br>(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน) | 1,200,000              | 10-18 มี.ค. 2568                                       |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,200,000.00         | 0.00    |          |
| 108          | จัดงานเทศกาลโล่รำลึก อำเภอกุสุมาลย์<br>จังหวัดสกลนคร<br>(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์)              | 500,000                | 31 ม.ค. 2568                                           |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00    |          |
| 109          | งานประเพณี "บุญเดือนสาม" อำเภอส่องดาว<br>จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม<br>อำเภอส่องดาว)             | 600,000                | 13-17 ก.พ.2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 600,000.00           | 0.00    |          |
| 110          | ประเพณีบุญต๋มโฮม สืบชะตาปลา<br>(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนิคมน้ำอูน)                                      | 600,000                | 11-13 ธ.ค. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 600,000.00           | 0.00    |          |
| 111          | จัดงานประเพณี"วันภูไทรำลึก"<br>(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)                                       | 500,000                | 10-12 เม.ย.2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00    |          |
| 112          | งานบุญประเพณีบั้งไฟล้าน นมัสการองค์พระธาตุ<br>ศรีมงคล (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)                | 100,000                | 1-4 พ.ค.2568                                           |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00    |          |
| 113          | อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมชนเผ่าภูไท<br>(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพรรณานิคม)                          | 800,000                | 25-27 ธ.ค.2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 800,000.00           | 0.00    |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                               | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------|
|              |                                                                                                     |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |          |
| 114          | ประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ)<br>(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอวานรนิวาส)                                | 100,000                | 14-18 มี.ค.2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 100,000.00           | 0.00      |          |
| 115          | จัดงานประเพณีบุญเดือนสามตักบาตรข้าวจี<br>ของดีโคกศรีสุพรรณ<br>(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกศรีสุพรรณ) | 500,000                | 14-18 ก.พ.2568                                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00      |          |
| 116          | จัดงานประเพณีบุญเดือนสาม<br>(ต้มโสมรวมชนเผ่าไทคำตากกล้า)<br>(สภาวัฒนธรรมอำเภอคำตากกล้า)             | 300,000                | 16-18 ก.พ. 2568                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 300,000.00           | 0.00      |          |
| 117          | ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์<br>โรงเรียนสกลทวาปี                                                 | 680,000                | ธ.ค.-68                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 680,000.00           | 0.00      |          |
| 118          | โครงการประเพณีจัดงานแห่ปราสาทผึ้งจังหวัด<br>สกลนคร                                                  | 2,000,000              | ต.ค.-68                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,000,000.00         | 0.00      |          |
| 119          | ค่าจัดทำประกันภัยราชการ                                                                             | 16,200                 | พ.ค.-68                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 16,195.00            | 5.00      |          |
| 120          | โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ สำนัก<br>การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          | 148,320                | มิ.ย.-68                                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 74,160.00            | 74,160.00 |          |
| 121          | โครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต สำนัก<br>การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            | 34,000                 | มิ.ย.-68                                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 34,000.00            | 0.00      |          |
| 122          | โครงการจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร ประจำสำนัก<br>การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                 | 76,670                 | มิ.ย.-68                                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 76,670.00            | 0.00      |          |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                  | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |              | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------|
|              |                                                                                                        |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ      |          |
| 123          | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 ประจำสำนักการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม | 120,000                | มิ.ย.-68                                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 120,000.00           | 0.00         |          |
|              |                                                                                                        | 76,097,550             |                                                        |                                                     |                        |                          |                        | 71,418,976.67        | 2,373,342.23 |          |

# สำนักช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
หน่วยงาน สำนักช่าง

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                         | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                 |
| 1            | จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                                                                                                                                 | 1,625,676              | 1 เม.ย.68 - 30 ก.ย. 68                                  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 896,706.00           | 20.00   | โอนลด 728,950                                                   |
| 2            | จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ<br>ศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>สกลนคร ที่ 1,2 และ 3 ฝ่ายก่อสร้าง<br>และซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน สำนักช่าง                                      | 3,240,000              | 1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68                                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,892,540.00         | 960.00  | โอนลด 346,500                                                   |
| 3            | จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ<br>แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่อง<br>บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม<br>พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง<br>และความสว่างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร | 18,005,000             |                                                         | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    |                                                                 |
| 4            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก<br>ทางหลวงชนบท สน. 2049 - บ้านนาล้อม<br>หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์<br>จังหวัดสกลนคร                                                                                   | 1,178,000              |                                                         |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,178,000.00         | 0.00    | จัดทำและประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินไม่ก่อนนี้    |
| 5            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก<br>ทางหลวงหมายเลข ทล.2106 -<br>บ้านหนองคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาม่อง<br>อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร                                                                                       | 1,174,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 5 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ย.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 900,000.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>โอนลด 274,000 |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม   | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                      |                        |                                                          | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                   |
| 6            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจิวต่อน -<br>บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                             | 1,164,000              | 100 วัน<br>เริ่มสัญญา 5 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 988,000.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก้อนนี้<br>ผูกพัน<br>โอนลด 176,000   |
| 7            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด<br>อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง<br>หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์<br>จังหวัดสกลนคร | 1,164,000              |                                                          | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00    | โอนลด 1,164,000                                                   |
| 8            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>แยกทางหลวงหมายเลข 2096 -<br>บ้านอ่างห้วยไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วง<br>อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร                                       | 1,176,000              |                                                          |                                                     | ✓                      |                          |                        | 1,176,000.00         | 0.00    | จัดทำและประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินไม่ก้อนนี้      |
| 9            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>ดงบาก หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเหล่า -<br>บ้านดงสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน<br>อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร                        | 1,168,000              |                                                          |                                                     | ✓                      |                          |                        | 1,168,000            | 0.00    | จัดทำและประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินไม่ก้อนนี้      |
| 10           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลสว่างแดนดิน -<br>บ้านเตาไห หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล<br>อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร                         | 1,168,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 17 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 960,000.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา<br>PO แล้ว/<br>กันเงินก้อนนี้ผูกพัน<br>(โอนลด 208,000) |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม    | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                     |                        |                                                           | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                        |
| 11           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>บึงโนนออก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอ<br>สว่างแดนดิน - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6<br>ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์<br>จังหวัดสกลนคร   | 1,168,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 17 ธ.ค.68  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 984,000.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 184,000)      |
| 12           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก<br>ทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านสงเปลือย<br>หมู่ที่ 4 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน<br>จังหวัดสกลนคร                                        | 1,057,000              |                                                           |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,057,000            | 0.00    | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ<br>และจัดทำแบบ<br>รูปรายการงาน<br>ก่อสร้าง (ร่าง) |
| 13           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย -<br>บ้านดาดโตน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสนม<br>อำเภอรือเสาะ จังหวัดสกลนคร                             | 1,034,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 23 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 21 ธ.ค.68  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 900,000.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 134,000)      |
| 14           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>ดอนกระแล หมู่ที่ 8 ตำบลยางโงน -<br>บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลเชียงเครือ<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                 | 2,071,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,838,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา<br>PO แล้ว/กันเงิน<br>ก่อนนี้ผูกพัน<br>(โอนลด 233,000)      |
| 15           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>หนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ<br>อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง<br>หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์<br>จังหวัดสกลนคร | 2,105,000              |                                                           |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,105,000            | 0.00    | ตั้งจ่ายจากเงิน<br>อุดหนุนทั้งไป<br>กันเงินก่อนนี้ผูกพัน               |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม    | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                  |                        |                                                           | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                                                               |
| 16           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนาเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลขมิ้น -<br>บ้านดอนแคนเหนือ หมู่ที่ 4<br>ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร              | 2,054,000              |                                                           |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,650,000.00         | 404,000.00 | จัดทำและประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินก่อนนี้ผูกพัน               |
| 17           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ<br>อำเภอเมืองสกลนคร – บ้านหนองน้ำคำ<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย<br>จังหวัดสกลนคร    | 2,005,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 25 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,650,000.00         | 0.00       | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 355,000)             |
| 18           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล -<br>บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสว่างแดนดิน<br>อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร               | 2,311,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 25 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,864,000.00         | 0.00       | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 447,000)             |
| 19           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>โนนเสาขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลแวง อำเภอ<br>สว่างแดนดิน - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5<br>ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์<br>จังหวัดสกลนคร | 2,460,000              |                                                           |                                                     | ✓                      |                          |                        | 2,460,000            | 0.00       | จัดทำและประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา (ร่าง)<br>กันเงินไม่ก่อนนี้<br>ผูกพัน |
| 20           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>โนนสร้างไพร หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง -<br>บ้านโคกสีโค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง<br>อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร                    | 2,279,000              |                                                           |                                                     | ✓                      |                          |                        | 2,279,000            | 0.00       | จัดทำร่างสัญญา<br>ตั้งจ่ายจากเงิน<br>อุดหนุนทั่วไป                            |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม    | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                   |                        |                                                           | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                        |
| 21           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>ดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด -<br>บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง<br>อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร                       | 3,155,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 24 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 22 ธ.ค.68  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,557,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 598,000)      |
| 22           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>พิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ<br>อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 6<br>ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว<br>จังหวัดสกลนคร | 3,442,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 23 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 20 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 3,028,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 414,000)      |
| 23           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอ<br>วานรนิวาส - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบล<br>โคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร    | 2,067,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 16 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 14 ธ.ค.68  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,439,800.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 627,200)      |
| 24           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลขัวก่าย -<br>บ้านนาแกมแล้ว หมู่ที่ 10 ตำบลวานรนิวาส<br>อำเภอมารนิวาส จังหวัดสกลนคร                  | 2,079,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 6 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 4 ธ.ค.68    |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,440,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/ กันเงินก่อน<br>นี้ผูกพัน<br>(โอนลด 639,000)     |
| 25           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลวานรนิวาส -<br>บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์<br>อำเภอมารนิวาส จังหวัดสกลนคร                  | 3,470,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 8 ม.ค.69  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,430,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด<br>1,040,000) |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม   | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                 |                        |                                                          | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                       |
| 26           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ -<br>บ้านฮ่องไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือคำ<br>อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร        | 2,108,000              |                                                          |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,108,000            | 0.00    | จัดทำประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินไม่ก่อกวน<br>ผูกพัน    |
| 27           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนาดี หมู่ที่ 7 ตำบลนาหัวบ่อ -<br>บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่<br>อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร               | 2,139,000              |                                                          |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,139,000            | 0.00    | จัดทำประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินไม่ก่อกวน<br>ผูกพัน    |
| 28           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลพอกน้อย -<br>บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ<br>อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร | 2,130,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 18 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,550,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อกวน<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 580,000)      |
| 29           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง -<br>บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง<br>อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร           | 2,153,000              |                                                          |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,153,000            | 0.00    | จัดทำและประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินไม่ก่อกวน<br>ผูกพัน |
| 30           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>สีแยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชะโนด -<br>บ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์แพง<br>อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร   | 2,085,000              |                                                          |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,085,000            | 0.00    | จัดทำและประกาศ<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา<br>กันเงินไม่ก่อกวน<br>ผูกพัน |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม   | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                |                        |                                                          | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                    |
| 31           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลโพรงาม -<br>บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา<br>อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร                               | 2,086,000              |                                                          | ✓                                                   |                        |                          |                        | 2,086,000            | 0.00    | ทับซ้อน ทด.สามัคคี<br>กันเงินไม่ก่อนนี้<br>ผูกพัน                  |
| 32           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>สน.4023 บ้านนาจารย์ - บ้านห้วยหลัว<br>อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร                                                                          | 2,383,000              | 100 วัน<br>เริ่มสัญญา 30 ส.ค.68<br>สิ้นสุดสัญญา 7 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,670,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา/<br>PO แล้ว/กันเงิน<br>ก่อนนี้ผูกพัน<br>(โอนลด 713,000) |
| 33           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>สน.3055 บ้านเหล่าฝักไผ่ - บ้านหนองทุ่ม<br>อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร                                                                      | 2,397,000              | 100 วัน<br>เริ่มสัญญา 30 ส.ค.68<br>สิ้นสุดสัญญา 7 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,739,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา/<br>PO แล้ว/กันเงิน<br>ก่อนนี้ผูกพัน<br>โอนลด 658,000)  |
| 34           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>บะปาคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสนม อำเภอ<br>วานรนิวาส - บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 8<br>ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร                     | 2,115,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 18 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,469,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 646,000)  |
| 35           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อม<br>ระหว่างบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2 ตำบล<br>ค้อเขียว อำเภวาริชภูมิ - บ้านบ่อแกน้อย<br>หมู่ที่ 4 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว<br>จังหวัดสกลนคร | 2,124,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 12 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 10 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,395,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 729,000)  |
| 36           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>หนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ -<br>บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์<br>อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร                             | 2,034,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 4 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.69  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,500,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 534,000)  |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม   | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                    |                        |                                                          | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                   |
| 37           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอ<br>เจริญศิลป์ - บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 7<br>ตำบลบ้านดอน อำเภอสว่างแดนดิน<br>จังหวัดสกลนคร | 2,270,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 29 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 22 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,699,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 571,000) |
| 38           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>กุดจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด - บ้านผาศักดิ์<br>หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากกล้า อำเภอคำตากกล้า<br>จังหวัดสกลนคร                         | 994,000                | 100 วัน<br>เริ่มสัญญา 24 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 822,222.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 171,778) |
| 39           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>วังปลาเชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน -<br>บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงสือ<br>อำเภโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร                 | 1,973,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 8 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,650,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 323,000) |
| 40           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลด่านม่วงคำ -<br>บ้านพรมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแมตนาทม<br>อำเภโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร                | 1,990,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 6 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 3 ม.ค.69  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,950,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 40,000)  |
| 41           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล<br>อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านเหล่าใหญ่<br>หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว<br>จังหวัดสกลนคร       | 2,510,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 24 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 22 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,468,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 42,000)  |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม    | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                            |                        |                                                           | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                   |
| 42           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลนาม่อง -<br>บ้านกุดบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดบาก<br>อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร                     | 2,694,200              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 10 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,080,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก้อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 614,000) |
| 43           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลบึงหวาย<br>อำเภอเต่างอย - บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 5<br>ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร | 2,042,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 16 ม.ค.69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,688,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก้อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 354,000) |
| 44           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง -<br>บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 3 ตำบลบะชี<br>อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                      | 2,096,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 13 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 11ธ.ค.68   |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,384,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก้อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 712,000) |
| 45           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง -<br>บ้านบะหวะเมย หมู่ที่ 2 ตำบลบะชี<br>อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร               | 2,126,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 20 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 18 ธ.ค.68  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,407,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก้อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 719,000) |
| 46           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลต้นผึ้ง<br>อำเภอพังโคน - บ้านบะชี หมู่ที่ 8<br>ตำบลบะชี อำเภอพรรณานิคม<br>จังหวัดสกลนคร      | 2,122,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 20 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 18 ธ.ค.68  |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,455,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก้อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 667,000) |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม   | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                       |                        |                                                          | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                                                                              |
| 47           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชน<br>หนองมันปลา (ตลาดบายพาส) เขต<br>เทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแกน้อย หมู่<br>ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร                      | 2,023,000              |                                                          |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,612,000.00         | 0.00    | แต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบและ<br>จัดทำแบบรูป<br>รายการงาน<br>ก่อสร้าง (ร่าง)<br>กันเงินก่อนนี้<br>ไม่ผูกพัน<br>(โอนลด 411,000) |
| 48           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตสายบ้านกลางใหม่ หมู่ที่ 10<br>ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว -<br>บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์<br>อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร     | 1,160,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 17 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 998,000.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงิน<br>ไม่ก่อนนี้ผูกพัน<br>(โอนลด 162,000)                                                         |
| 49           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตสายบ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5<br>ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอูน -<br>บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง<br>อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร | 1,071,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 12 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 10 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 795,000.00           | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่อนนี้<br>ผูกพัน<br>(โอนลด 276,000)                                                            |
| 50           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้านบัวใหม่ หมู่ที่ 3<br>ตำบลสว่าง - บ้านเชิงชุม หมู่ที่ 1 ตำบล<br>เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร                            | 1,065,000              |                                                          |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,065,000            | 0.00    | แต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบและ<br>จัดทำแบบ<br>รูปรายการงาน<br>ก่อสร้าง (ร่าง)<br>กันเงินไม่ก่อนนี้<br>ผูกพัน                    |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม   | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                  |                        |                                                          | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                                                    |
| 51           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3<br>ตำบลพังโคน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2<br>ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร                         | 1,187,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 26 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 24 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 988,000.00           | 199,000.00 | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กั้นเงินก่อน<br>นี้ผูกพัน                    |
| 52           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 22 -<br>บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ<br>อำเภอดงหลวง จังหวัดสกลนคร                                        | 1,161,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 17 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,144,000.00         | 0.00       | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กั้นเงินก่อน<br>นี้ผูกพัน<br>(โอนลด 17,000)  |
| 53           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้านกุดตะกวด หมู่ที่ 5<br>ตำบลวาริชภูมิ อำเภอดงหลวง -<br>บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา<br>อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร | 1,683,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 20 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 18 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,160,000.00         | 0.00       | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กั้นเงินก่อน<br>นี้ผูกพัน<br>(โอนลด 523,000) |
| 54           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สาย สน.2018 แยกทางหลวง<br>หมายเลข 22 - บ้านนาเหมือง<br>อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร                                                 | 1,072,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 24 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 22 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 795,000.00           | 0.00       | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กั้นเงินก่อน<br>นี้ผูกพัน<br>(โอนลด 277,000) |
| 55           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตสายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบล<br>โพนงาม - บ้านว้าใหญ่ หมู่ที่ 2<br>ตำบลว้าใหญ่ อำเภออากาศอำนวย<br>จังหวัดสกลนคร                    | 1,182,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 17 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 988,000.00           | 0.00       | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กั้นเงินผูกพัน<br>(โอนลด 194,000)            |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม       | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                         |                        |                                                              | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                                        |
| 56           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายชุมชน บ้านคำสะอาด<br>เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแกน้อย<br>หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร     | 2,000,000              |                                                              |                                                     | ✓                      |                          |                        | 1,756,000.00         | 0.00    | แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคากลาง<br>(โอนลด 244,000)<br>กันเงินไม่ก่อง<br>ผูกพัน |
| 57           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3<br>ตำบลโนนหอม - บ้านหนองมะเกลือ<br>หมู่ที่ 6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร        | 1,944,000              | 90 วัน<br>เริ่มทำงาน 11 ต.ค. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 08 ม.ค. 69 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,944,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา/ PO<br>แล้ว/กันเงินไม่ก่อง<br>หนี้ผูกพัน                                    |
| 58           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สาย สน.3181 บ้านพังโคน -<br>บ้านโพธิ์ตาก อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร                                                      | 2,089,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 20 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 18 ธ.ค.68     |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,775,000.00         | 0.00    | จัดทำสัญญา PO<br>แล้ว/กันเงินก่องหนี้<br>ผูกพัน                                        |
| 59           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11<br>ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ -<br>บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลแร่<br>อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | 2,139,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 12 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 10 ธ.ค.68     |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,595,000.00         | 0.00    | ทำสัญญาแล้ว<br>กันเงินก่องหนี้ผูกพัน<br>(โอนลด 544,000)                                |
| 60           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 1 ตำบล<br>สร้างค้อ - บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบล<br>หลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร             | 2,238,000              | 140 วัน<br>เริ่มสัญญา 19 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 30 ม.ค.69    |                                                     |                        | ✓                        |                        | 2,138,000.00         | 0.00    | ทำสัญญาแล้ว<br>กันเงินก่องหนี้ผูกพัน<br>(โอนลด 100,000)                                |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม   | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |              | หมายเหตุ                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                           |                        |                                                          | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ      |                                |
| 61           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5<br>ตำบลหนองปลิง - บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7<br>ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน<br>จังหวัดสกลนคร       | 2,226,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 20 ก.ย.68<br>สิ้นสุดสัญญา 12 ธ.ค.68 |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,795,000.00         | 0.00         | ทำสัญญาแล้ว<br>(โอนลด 431,000) |
| 62           | จ้างเหมาบริการพนักงานชุดเจาะบ่อบาดาล                                                                                                                                      | 1,128,000              | 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68                                       |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,003,847.00         | 30,105.00    | โอนลด 95,300                   |
| 63           | กำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำ<br>หนองหารสกลนคร (ค่าวัสดุเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น)                                                                                       | 1,500,000              | 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68                                       |                                                     |                        | ✓                        |                        | 1,491,403.20         | 596.80       | โอนลด 8,000                    |
| 64           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>ตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอ<br>วาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7<br>ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัด<br>สกลนคร | 3,222,000              |                                                          |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 3,222,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่     |
| 65           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>พิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ อำเภ<br>สว่างแดนดิน -บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 6 ตำบลท่า<br>ศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร           | 1,628,000              |                                                          |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 1,628,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่     |
| 66           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>ม่วงไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนา - บ้านไฮ่ หมู่ที่<br>2 ตำบลไร่ อำเภอพนารณานิคม จังหวัด<br>สกลนคร                                     | 3,670,000              |                                                          |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 3,670,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่     |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |              | หมายเหตุ                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                 |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ      |                            |
| 67           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>หนองแซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ - บ้านป่า<br>ขาว หมู่ที่ 7 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคก<br>ศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี                          | 1,524,000              |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 1,524,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 68           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>หนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพังช้าง - บ้าน<br>มะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเว<br>อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี                      | 482,000                |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 482,000.00   | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 69           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>หนองลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอ<br>เมืองสุพรรณบุรี - บ้านหนองบัวสร้างหมู่ที่ 7<br>ตำบลอู่มาจัน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด<br>สุพรรณบุรี | 181,000                |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 181,000.00   | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 70           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก<br>ทางหลวงชนบทสน.2049 - บ้านนาล้อม<br>หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์<br>จังหวัดสุพรรณบุรี                                           | 1,968,000              |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 1,968,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 71           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สาย สน.4023 บ้านนาจาร - บ้านห้วยหลัว<br>อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                  | 725,000                |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 725,000.00   | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 72           | ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนน<br>แพ หมู่ที่ 4 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอ<br>วานรนิวาส - บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 4<br>ตำบลไธยทองอำเภอพังโคน จังหวัดสุพรรณบุรี                  | 1,140,000              |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 1,140,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |              | หมายเหตุ                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                        | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ      |                            |
| 73           | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน<br>สายเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า -บ้าน<br>หนองพอกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแต้<br>อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร                                                                  | 871,000                |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 871,000.00   | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 74           | ก่อสร้างมณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิ์<br>ทศมราชบพิตร"เนื่องในโอกาสพระราชพิธี<br>สมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระ<br>พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระ<br>พระปฐมบรมกษัตริย์ราชแห่งราชวงศ์<br>จักรีพุทธศักราช 2568 | 498,000                |                                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 496,000.00           | 2,000.00     | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 75           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ<br>กคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5<br>ตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิ - บ้านดง<br>สว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำ<br>อุ่น จังหวัดสกลนคร                      | 7,790,000              |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 7,790,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 76           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติ<br>กคอนกรีต สายบ้านเหล่าละมิง หมู่ที่ 7<br>ตำบลดงชน - บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4<br>ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด<br>สกลนคร                                           | 1,039,000              |                                                        |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 1,039,000.00 | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม         | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |               | หมายเหตุ                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ       |                                            |
| 77           | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน<br>โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน<br>แสงอาทิตย์(Solar Cell LED Streetlight<br>with Folding Pole) บนถนนที่อยู่ในความ<br>รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>สกลนคร | 44,992,000             |                                                                |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 44,992,000.00 | เหลือจ่าย 68<br>ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 78           | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน<br>โคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight<br>with Folding Pole) บนถนนที่อยู่ใน<br>ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดสกลนคร | 17,728,000             |                                                                |                                                     | ✓                      |                          |                        | 0.00                 | 17,728,000.00 | ข้อบัญญัติ 68                              |
| 79           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สาย สน. 07241 แยกถนนบ้านคำขำน้อย -<br>บ้านนาดี อำเภอพรรณานิคม<br>จังหวัดสกลนคร                                                                                                | 5,544,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 22 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค. 68  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,857,000.00         | 0.00          | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 464,000   |
| 80           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE<br>RECYCLING สาย สน.ถ.1-0013<br>บ้านบึงศาลา - บ้านโพนใหญ่<br>อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร                                           | 4,840,000              | 100 วัน<br>เริ่มสัญญา 23 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 31 ก.ค. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 4,317,000.00         | 0.00          | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 523,000   |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม         | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                      |                        |                                                                | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                            |
| 81           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตสาย สน. 4073 บ้านคอนสวรรค์ -<br>บ้านโนนสว่าง ตำบลชวักาย<br>อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร                                  | 4,317,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 9 ก.ค. 68   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 3,450,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 867,000   |
| 82           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE<br>RECYCLING สาย สน. 2062<br>บ้านโพธิ์สมุทราชัย - บ้านนาตุน<br>อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร | 4,122,000              | 91 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 9 ก.ค. 68   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,960,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 1,162,000 |
| 83           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE<br>RECYCLING สาย สน. 3055<br>บ้านเหล่าผักไผ่ - บ้านหนองทุ่ม<br>อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร | 4,105,000              | 110 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ค. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 3,170,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 935,000   |
| 84           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี OVER LAY<br>สาย สน.90103 บ้านไพรทอง -<br>บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ<br>อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร             | 4,072,000              | 100 วัน<br>เริ่มสัญญา 10 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 18 ก.ค. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 3,222,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 850,000   |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม         | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                            |
| 85           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE<br>RECYCLING สาย สน. 2023<br>บ้านสันติสุข - บ้านห้วยน้ำเที่ยง<br>อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร                                | 4,025,000              | 110 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ค. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,870,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 1,155,000 |
| 86           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี OVER LAY<br>สาย สน. 4054 บ้านสามแยกพิทักษ์ -<br>บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง<br>จังหวัดสกลนคร                                                 | 3,467,000              | 100 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 19 ก.ค. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,770,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 697,000   |
| 87           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สาย สน.4231 บ้านลิ้มบอง - บ้านดงยาง<br>อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร                                                                                                  | 3,327,000              | 110 วัน<br>เริ่มสัญญา 10 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ค. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,828,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 499,000   |
| 88           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE<br>RECYCLING สาย สน. 4098 RECYCLING<br>สาย สน. 4098 บ้านปลาไหล - บ้านนาแยง<br>อำเภวาริชภูมิ, อำเภอฟังโคน<br>จังหวัดสกลนคร | 3,236,000              | 120 วัน<br>เริ่มสัญญา 11 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 8 ส.ค. 68  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 2,370,000.00         | 0.00    | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 866,000   |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม        | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |               | หมายเหตุ                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                |                        |                                                               | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ       |                                          |
| 89           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี OVER LAY<br>สาย สน.ถ1-0016 บ้านห้วยหีบ -<br>บ้านห้วยยาง อำเภอโคกศรีสุพรรณ<br>จังหวัดสกลนคร             | 2,394,000              | (อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา)                                      |                                                     | ✓                      |                          |                        | 1,827,000.00         | 0.00          | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 567,000 |
| 90           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สาย สน. 07241 แยกถนนบ้านคำขำน้อย -<br>บ้านนาดี อำเภอพรรณานิคม<br>จังหวัดสกลนคร                                                 | 2,321,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 22 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 4,663,000.00         | 0.00          | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 881,000 |
| 91           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี OVER LAY<br>สาย สน.ถ1-0017 ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ<br>ห้วยทราย อำเภอโคกศรีสุพรรณ<br>จังหวัดสกลนคร           | 2,313,000              | (อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา)                                      |                                                     | ✓                      |                          |                        | 1,800,000.00         | 0.00          | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 513,000 |
| 92           | ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE<br>RECYCLING สาย สน.ถ1-0018<br>บ้านบึงทวาย - บ้านนาตาล อำเภอเต่างอย<br>จังหวัดสกลนคร | 1,250,000              | 90 วัน<br>เริ่มสัญญา 2 เม.ย. 2568<br>สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย. 68 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,240,000.00         | 0.00          | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>โอนลด 10,000  |
|              |                                                                                                                                                                | 272,049,876            |                                                               |                                                     |                        |                          |                        | 137,221,518.20       | 87,596,681.80 |                                          |

# กองการเจ้าหน้าที่

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                              |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                      |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                         |
| 1            | ฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร<br>ทั้งในและต่างประเทศ                              | 500,000                | ต.ค. 67 - ก.ย. 68                                  |                                                     | ✓                      |                              |                        | 0.00                 | 150,000.00 | โอนลด<br>350,000<br>บาท |
| 2            | ฝึกอบรมผู้บริหารหรือสัมมนาผู้บริหาร<br>ข้าราชการและลูกจ้าง (ไม่มีการศึกษาดูงาน)<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร | 500,000                | ต.ค. 67 - ก.ย. 68                                  |                                                     |                        |                              | ✓                      | 589,900.00           | 193,400.00 | โอนเพิ่ม<br>336,500 บ.  |
|              |                                                                                                                      | 1,000,000              |                                                    |                                                     |                        |                              |                        | 589,900.00           | 343,400.00 |                         |

# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                             | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
|              |                                                                                                   |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |                                    |
| 1            | ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                                        | 948,070                |                                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 826,060.00           | 22,010.00 |                                    |
|              | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                                                    | 450,000                | ก.ค. - ก.ย. 68                                     |                                                     |                        |                          | /                      | 350,000.00           | 0.00      | โอนลด<br>100,000<br>กันเงินก้อนนี้ |
|              |                                                                                                   | 498,070                | เม.ย. - มิ.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | /                      | 476,060.00           | 22,010.00 |                                    |
| 2            | จ้างเหมาบริการประสานงานของ                                                                        | 2,283,200              | 2 ม.ค. - 31 มี.ค. 68                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 418,658.00           | 24,942.00 |                                    |
|              | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                                                    | 2,160,000              |                                                    |                                                     |                        |                          | /                      | 357,600.00           | 22,800.00 | โอนลด<br>1,779,600                 |
|              |                                                                                                   | 123,200                |                                                    |                                                     |                        |                          | /                      | 61,058.00            | 2,142.00  | โอนลด<br>60,000                    |
| 3            | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                           | 1,500,000              | ต.ค. 67 - มี.ค. 68                                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 570,431.00           | 25,569.00 | โอนลด<br>904,000                   |
| 4            | การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                                        | 203,775                | เม.ย. - มิ.ย. 68                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 203,725.00           | 50.00     |                                    |
| 5            | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ (ครุภัณฑ์)        | 205,600                | 6 ม.ค. 68 - 7 มี.ค. 68                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 205,600.00           | 0.00      |                                    |
| 6            | ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร | 1,000,000              | ต.ค. 67 - มี.ค. 68                                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 50,000.00            | 30,000.00 | โอนลด<br>920,000                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------------|
|              |                                                                                      |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                            |
| 7            | จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                  | 1,954,800              | ต.ค. 67 - มี.ค. 68                                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,786,600            | 105,200.00 | โอนลด<br>63,000            |
| 8            | ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดสกลนคร                                   | 1,000,000              | ต.ค. 67 - มี.ค. 68                                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 10,740.00            | 259,260.00 | โอนลด<br>730,000           |
| 9            | จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานวิเคราะห์<br>นโยบายและแผนประจำฝ่ายตรวจ<br>ติดตามและประเมินผล | 69,000                 | 8 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68                            |                                                     |                        |                          | ✓                      | 55,700.00            | 13,300.00  | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 10           | จัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                           | 208,000                | 1 ตุลาคม 2567 -<br>30 กันยายน 2568                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 162,800.00           | 5,200.00   | โอนลด<br>40,000            |
|              |                                                                                      | 9,372,445              |                                                    |                                                     |                        |                          |                        | 4,290,314.00         | 485,531.00 |                            |

**กองคลัง**

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน กองคลัง

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                    | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |          | หมายเหตุ                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------|
|              |                                                                          |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ  |                                           |
| 1            | จ้างเหมาผู้ช่วยฝ่ายการบัญชี จำนวน 5 คน                                   | 690,000                | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 605,850.00           | 2,850.00 | โอนลด<br>81,300<br>บาท                    |
|              | - จำนวน 4 คน                                                             |                        | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68                             |                                                     |                        |                          | /                      | 543,900.00           | 0.00     |                                           |
|              | - น.ส.อนงลักษณ์ ศิริจันทร์พันธุ์<br>(สิ้นสุดสัญญาจ้าง)                   |                        | 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68                            |                                                     |                        |                          | /                      | 61,950.00            | 0.00     |                                           |
| 2            | จ้างเหมาผู้ช่วยฝ่ายการเงิน จำนวน 3 คน                                    | 414,000                | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 408,900.00           | 0.00     | โอนลด 5,400<br>โอนเพิ่ม 300               |
| 3            | จ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 1 คน                                  | 120,000                | 2 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 118,800.00           | 0.00     | โอนลด 1,200                               |
| 4            | จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน                                      | 225,600                | 3 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 217,350.00           | 50.00    | โอนลด 8,200                               |
| 5            | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี<br>คอมพิวเตอร์ฯ | 398,000                | 9 - 10 มี.ค. 68                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 393,462.00           | 38.00    | ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>โอนลด 4,500 |
|              |                                                                          | 1,847,600              |                                                    |                                                     |                        |                          |                        | 1,744,362.00         | 2,938.00 |                                           |

# กองสวัสดิการสังคม

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                     | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------|
|              |                                                                                                           |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |              |
| 1            | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้<br>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร                             | 100,000                | 1 ต.ค. 2567 - 16 ก.ย. 2568                         |                                                     |                        |                          | ✓                      | 30,000.00            | 0.00      | โอนลด 70,000 |
| 2            | ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ของผู้สูงอายุในด้านการฝึกอบรมอาชีพ                              | 100,000                | 28 - 29 พ.ค. 2568                                  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 47,574.00            | 52,426.00 |              |
| 3            | ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในด้าน<br>การฝึกอบรมอาชีพ           | 100,000                | 28 - 29 ส.ค. 2568                                  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 69,282.60            | 4,288.00  | โอนลด 30,700 |
| 4            | ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ<br>ให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ<br>และผู้ด้อยโอกาส        | 40,000                 | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 40,000 |
| 5            | บริหารจัดการอาคารแสดงและจำหน่าย<br>สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร | 231,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                      |                                                     |                        |                          | ✓                      | 229,800.00           | 1,200.00  |              |
|              | - ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา<br>จำนวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน<br>จำนวน 12 เดือน                             | 216,000                | 1 ต.ค. 2567 -<br>30 ก.ย. 2568                      |                                                     |                        |                          | /                      | 214,800.00           | 1,200.00  |              |
|              | - ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                        | 5,000                  | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568                         |                                                     |                        |                          | /                      | 5,000.00             | 0.00      |              |
|              | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                  | 5,000                  | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568                         |                                                     |                        |                          | /                      | 5,000.00             | 0.00      |              |
|              | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                     | 5,000                  | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568                         |                                                     |                        |                          | /                      | 5,000.00             | 0.00      |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                               | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           | หมายเหตุ      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------|
|              |                                                                                |                        |                                                                                                                                  | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ   |               |
| 6            | ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี                                                    | 174,200                | 18 - 20 มิ.ย. 2568                                                                                                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 146,337.20           | 862.80    | โอนลด 27,000  |
| 7            | ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน                                          | 250,000                | 3 - 5 ก.ย. 2568                                                                                                                  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 126,566.80           | 3,433.20  | โอนลด 120,000 |
| 8            | ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดง<br>และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด<br>สกลนคร    | 200,000                | -                                                                                                                                | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 0.00      | โอนลด 200,000 |
| 9            | ฝึกอบรมอาชีพด้านการถนอมอาหาร                                                   | 174,000                | 15 16 ก.ค. 2568                                                                                                                  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 107,923.40           | 176.60    | โอนลด 65,900  |
| 10           | ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านช่าง                                                     | 506,000                | รุ่นที่ 1 (20 - 22 พ.ค. 2568)<br>รุ่นที่ 2 (20 - 22 ส.ค. 2568)                                                                   |                                                     |                        |                          | ✓                      | 246,287.20           | 9,712.80  | โอนลด 250,000 |
| 11           | ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ บทบาท หน้าที่<br>เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี | 100,000                | 30-เม.ย.-68                                                                                                                      |                                                     |                        |                          | ✓                      | 35,606.20            | 593.80    | โอนลด 63,800  |
| 12           | ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รู้เท่าทัน<br>รู้รักสามัคคี                               | 108,400                | 1-ส.ค.-68                                                                                                                        |                                                     |                        |                          | ✓                      | 63,284.40            | 115.60    | โอนลด 45,00   |
| 13           | ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้<br>และสร้างทักษะด้านอาชีพแก่เด็กและ                | 110,000                | 9 - 10 ก.ย. 2568                                                                                                                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 75,194.00            | 6.00      | โอนลด 34,800  |
| 14           | ฝึกอบรมทักษะอาชีพหัตถศิลป์                                                     | 773,000                | รุ่นที่ 1 (21 - 25 เม.ย. 2568)<br>รุ่นที่ 2 (26 - 30 พ.ค. 2568)<br>รุ่นที่ 3 (23 - 27 มิ.ย. 2568)<br>รุ่นที่ 4 (4 - 8 ส.ค. 2568) |                                                     |                        |                          | ✓                      | 473,547.07           | 42.93     | โอนลด 335,300 |
| 15           | ฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                                                 | 173,000                | 22 - 23 ก.ย. 2568                                                                                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 87,806.80            | 15,193.20 | โอนลด 70,000  |
| 16           | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด<br>(ออนไลน์)                                  | 140,000                | 10 - 12 ก.ย. 2568                                                                                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 519,380.20           | 13,061.80 | โอนลด 75,000  |
| 17           | ฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ                                                     | 200,000                | 17 - 18 ก.ย. 2568                                                                                                                |                                                     |                        |                          | ✓                      | 84,916.20            | 25,083.80 | โอนลด 90,000  |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                    | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม                                                              | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                        |                                                                                                                 | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                                     |
| 18           | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตัดผม                                                                | 235,000                | 23 - 25 ก.ค. 2568                                                                                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 108,294.34           | 705.66     | โอนลด 126,000                                       |
| 19           | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ<br>XGA ขนาด4,000ANSI Lumens<br>จำนวน 1 เครื่อง | 29,900                 | ตามบัญชีโอนงบประมาณ<br>รายการประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 โอนครั้งที่ 34 อนุมัติ<br>เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 29,900.00            | 0.00       | กันเงิน<br>ไม่ก่อหนี้<br>ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 20           | จอร์รับภาพแบบขาตั้งพื้น                                                                  | 6,000                  | ตามบัญชีโอนงบประมาณ<br>รายการประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 โอนครั้งที่ 34 อนุมัติ<br>เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 6,000.00             | 0.00       | กันเงิน<br>ไม่ก่อหนี้<br>ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 21           | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่                                                         | 15,000                 | ตามบัญชีโอนงบประมาณ<br>รายการประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 โอนครั้งที่ 34 อนุมัติ<br>เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 15,000.00            | 0.00       | กันเงิน<br>ไม่ก่อหนี้<br>ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
| 22           | จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวปิด                                                            | 18,500                 | ตามบัญชีโอนงบประมาณ<br>รายการประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 โอนครั้งที่ 34 อนุมัติ<br>เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 18,500.00            | 0.00       | กันเงิน<br>ไม่ก่อหนี้<br>ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่ |
|              |                                                                                          | 3,714,600              |                                                                                                                 |                                                     |                        |                          |                        | 2,515,200.41         | 126,902.19 |                                                     |

# กองสาธารณสุข

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน กองสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                           |
| 1            | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)                                                                                                                                                                 | 7,000,000              | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68                              |                                                     |                        |                          | ✓                      | 8,000,000.00         | 0.00       | โอนเพิ่ม<br>1,000,000 บาท |
| 2            | สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์<br>ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>สกลนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบล<br>149 แห่ง ๆ ละ 3,210 บาท/ปี<br>(ค่าจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ<br>ทางการแพทย์) | 478,290                | 3 มี.ค. 68 - 11 เม.ย 68                            |                                                     |                        |                          | ✓                      | 478,290.00           | 0.00       |                           |
| 3            | ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรค<br>และการควบคุมการแพร่ระบาดของ                                                                                                                                                                     | 99,950                 | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 99,950.00  |                           |
| 4            | สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน<br>และต่อต้านยาเสพติด                                                                                                                                                                               | 300,000                | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 300,000.00 |                           |
| 5            | สนับสนุนการดำเนินงานด้านการดูแล<br>สุขภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร                                                                                                                     | 696,720                | เม.ย. 68 - ก.ย. 68                                 |                                                     |                        |                          | ✓                      | 641,720.00           | 55,000.00  |                           |
| 6            | Run for Love วิ่งเพื่อรัก                                                                                                                                                                                                          | 328,190                | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 190.00     | โอนลด 328,000 บาท         |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                       |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                         |
| 7            | การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตรวจทางห้อง<br>ปฏิบัติการด้านการแพทย์ให้กับบุคลากร<br>ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล<br>ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       | 88,295                 | 4-ก.ค.-68                                          |                                                     |                        |                          | ✓                      | 86,650.00            | 1,645.00   |                                         |
| 8            | บริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มองค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดสกลนคร                                                                                          | 1,885,390              |                                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,152,700.00         | 723,690    |                                         |
|              | - จ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภค<br>ในภาชนะบรรจุปิดสนิท                                                                                              | 6,900                  | ก.ย.68 - พ.ย.68                                    |                                                     |                        |                          | /                      | 6,900.00             | 0.00       | กันเงินก้อนนี้ผูกพัน                    |
|              | - จ้างขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร<br>(เครื่องหมาย อย.)                                                                                                     | 24,800                 | -                                                  | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 24,800.00  |                                         |
|              | - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน<br>งานครัว                                                                                                       | 54,610                 | -                                                  | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 54,610.00  |                                         |
|              | - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์<br>หรือการแพทย์                                                                                              | 40,680                 | ก.ย.-68                                            |                                                     |                        |                          | /                      | 30,800.00            | 880.00     | โอนลด 9,000 บาท                         |
|              | - จัดซื้อวัสดุอื่น                                                                                                                                    | 1,374,400              | พ.ย.67 - ต.ค.68                                    |                                                     |                        |                          | /                      | 1,115,000.00         | 259,400.00 | กันเงินก้อนนี้<br>ผูกพัน 345,700<br>บาท |
|              | - จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                       | 384,000                | -                                                  | /                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 384,000.00 |                                         |
| 9            | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ของหน่วยบริการ<br>สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดสกลนคร (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ<br>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) | 400,000                | 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 68                               |                                                     |                        |                          | ✓                      | 400,000.00           | 0.00       |                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |            | หมายเหตุ                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                       |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ    |                                                   |
| 10           | ปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค<br>โดยใช้แร่กรองน้ำไฟโรลูไซด์ ในพื้นที่จังหวัด<br>สกลนคร (ค่าจัดซื้อแร่กรองน้ำไฟโรลูไซด์)<br>จำนวน 10 ตัน ๆ ละ 120,000 บาท<br>เป็นเงิน 1,200,000 บาท | 1,200,000              | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย 68                              |                                                     |                        |                          | ✓                      | 500,000.00           | 0.00       | โอนเพิ่ม<br>500,000 บาท<br>โอนลด<br>1,000,000 บาท |
| 11           | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา<br>คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข<br>ของสถานอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                     | 101,650,000            | ต.ค.-67                                            |                                                     |                        |                          | ✓                      | 101,650,000.00       | 0.00       |                                                   |
| 12           | บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน<br>จังหวัด<br>สกลนคร แบบครบวงจร มุ่งสู่เมือง                                                                                                          | 400,000                | ส.ค.68 - ก.ย.68                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 337,050.00           | 62,950.00  | กันเงินก้อนนี้ผูกพัน                              |
| 13           | การมีส่วนร่วมในการสำรวจและเฝ้าระวัง<br>คุณภาพน้ำทิ้งลงหนองหาร                                                                                                                         | 200,000                | -                                                  |                                                     |                        |                          | ✓                      | 92,334.00            | 10,766.00  |                                                   |
| 14           | เยาวชนอนุรักษ์น้ำ                                                                                                                                                                     | 200,000                | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 200,000.00 |                                                   |
| 15           | เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                  | 200,000                | -                                                  | ✓                                                   |                        |                          |                        | 0.00                 | 200,000.00 |                                                   |
| 16           | สร้างพัฒนาและขยาย เครือข่าย Setting<br>ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE<br>จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสำนักงาน<br>สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)                     | 1,000,000              | ต.ค.67 - ก.ย.68                                    |                                                     |                        |                          | ✓                      | 1,000,000.00         | 0.00       |                                                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |              | หมายเหตุ               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
|              |                                                                                                  |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ      |                        |
| 17           | กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                                                                | 240,000                | 1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68                            |                                                     |                        |                          | ✓                      | 240,000.00           | 0.00         | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
| 18           | เงินสมทบกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง<br>สุขภาพ (เงินสนับสนุนโรงพยาบาล<br>และหน่วยบริการสาธารณสุข) | 4,295,462              | 1 - 30 ก.ย. 68                                     |                                                     |                        |                          | ✓                      | 4,295,462.00         | 0.00         | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |
|              |                                                                                                  | 120,662,297            |                                                    |                                                     |                        |                          |                        | 118,874,206.00       | 1,654,191.00 |                        |

# กองพัสดุและทรัพย์สิน

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |                                                                                                        |
| 1            | ก่อสร้างรั้วลวดหนามในที่ดินของ<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร | 200,000                | 1 ต.ค. 2567 - 16 ก.ย. 2568                         |                                                     |                        | ✓                        |                        | 200,000.00           | 0.00    | กันเงินไม่ก่อหนี้<br>(ยังไม่สามารถ<br>ดำเนินการ<br>เนื่องจากอยู่<br>ระหว่างจำหน่าย<br>ต้นไม้ในพื้นที่) |
|              |                                                                  | 200,000                |                                                    |                                                     |                        |                          |                        | 200,000.00           | 0.00    |                                                                                                        |

# หน่วยตรวจสอบภายใน


## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ข้อบัญญัติ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br>กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |                        |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |         | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|
|              |                                                                                     |                        |                                                    | ยกเลิก<br>โครงการ                                   | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายจริง         | คงเหลือ |          |
| 1            | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์<br>(1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568)<br>เดือนละ 9,400 บาท | 112,800                | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68                             |                                                     |                        |                          | ✓                      | 112,800.00           | 0.00    |          |
|              |                                                                                     | 112,800                |                                                    |                                                     |                        |                          |                        | 112,800.00           | 0.00    |          |

# ภาคผนวก

1. โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร




2. โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ 1,2 และ 3 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง



### 3. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานชุดเจาะบ่อบาดาล




### 4. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหารสกลนคร




### 5. โครงการจ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความสะอาด



6. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานธุรการ




7. โครงการจ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความปลอดภัย



8. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์




## 9. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยการเงิน



## 10. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยงานการบัญชี




## 11. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ



## 12. โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถ



## 13. โครงการจ้างเหมาบริการประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร




## 14. จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



15. โครงการจ้างครูผู้ดูแลเด็กและครูสาระวิชา (ค่าจ้างเจ้าพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกกิสไทยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568




16. ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำสำนักงานโรงเรียนภูดินแดงวิทยา



17. โครงการจ้างเหมาพนักงานของโรงเรียนภูดินแดงวิทยา




18. โครงการจัดซื้อยาและอุปกรณ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา



19. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา (ครูสอนภาษาจีน)



20. โครงการจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนต้นแบบ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา



21. โครงการจ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักเรียนต้นแบบวิชาการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา




22. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยา) โรงเรียนภูดินแดงวิทยา



23. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภา อบจ.สน. และ นายก อบจ.สน.



25. โครงการวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร




26. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตำบล

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 25 เมษายน 2568



รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2568



รุ่นที่ 3 วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568



รุ่นที่ 4 วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2568




27. โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร




28. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รู้เท่าทัน รู้รักสามัคคี (วันที่ 1 สิงหาคม 2568)



29. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านช่าง รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2568



รุ่นที่ 2 วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2568



30. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2568



31. ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้และสร้างทักษะด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน วันที่ 9 – 10 กันยายน 2568



32. โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในด้านการฝึกอบรมอาชีพ วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2568



33. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตัดผม วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2568



34. โครงการอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ วันที่ 17 – 18 กันยายน 2568



35. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิบทบาทหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี วันที่ 30 เมษายน 2568



36. โครงการฝึกอบรมอาชีพการถนอมอาหาร วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2568




37. โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 3 – 5 กันยายน 2568



38. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านการฝึกอบรมอาชีพ วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2568



39. โครงการการมีส่วนร่วมในการสำรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งลงนongหาร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2568



40. โครงการจัดงานประเพณี “วันภูไทรำลึก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่หมื่นเสกข์ อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร วันที่ 4 - 6 เมษายน 2568



41. โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนสี่บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 28 มีนาคม 2568




42. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนารนิวาส  
จังหวัดสกลนคร ณ วัดเสบุญเรือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนารนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 4 - 6 เมษายน 2568



43. โครงการ"สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน" วันที่ 10 - 18 มีนาคม 2568



47. โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านตาลโกน หมู่ที่ 1 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 9 พฤษภาคม 2568



48. โครงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมท้องถิ่นผีหม้อผีฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแมนาทมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 27 มีนาคม 2568



49. โครงการฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่ 22 ก.ย. - 3 ต.ค. 68

