



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
โทร./โทรสาร. 0 4271 4996

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน การมีส่วนร่วมทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินภารกิจหน่วยงานตามแผนดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ด้วย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เมษายน 2567

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานฯ	1
2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2
3. สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	5
4. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	8
5. สำนักช่าง	21
6. กองคลัง	50
7. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	52
8. กองการเจ้าหน้าที่	55
9. กองสวัสดิการสังคม	57
10. กองสาธารณสุข	61
11. ภาคผนวก	66

ตารางสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ห้วงเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ลำดับ	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายจริง			หมายเหตุ
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	2	1	7	0	1,369,750	278,516.00	1,024,134.00	10 โครงการ
2	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	1	3	1	2,485,170	37,560.00	947,720.00	5 โครงการ
3	สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	19	37	18	1	83,793,580	30,325,754.00	39,264,946.00	75 โครงการ
4	สำนักช่าง	1	82	0	0	177,436,760	1,045,428.60	182,075,374.40	83 โครงการ
5	กองคลัง	0	4	1	0	1,325,600	350,616.00	974,984.00	5 โครงการ
6	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0	4	0	0	5,708,159	1,305,761.00	1,694,239.00	4 โครงการ
7	กองการเจ้าหน้าที่	0	0	1	0	500,000	0.00	140,000.00	1 โครงการ
8	กองสวัสดิการสังคม	4	19	0	0	6,472,700	687,034.94	5,685,254.86	23 โครงการ
9	กองสาธารณสุข	3	5	12	1	251,252,615	80,680,940.00	170,471,175.00	21 โครงการ
10	กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	0.00	0.00	ไม่มีโครงการ
11	หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0.00	0.00	ไม่มีโครงการ
	รวม	29	153	42	3	530,344,334	114,711,610.54	402,277,827.26	227 โครงการ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		74,000	0.00	74,000.00		
2	วันท้องถิ่นไทยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				150,750	55,000.00	95,750.00		
3	ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์			✓			500,000	223,516.00	276,484.00		
4	บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		5,000	0.00	5,000.00		
5	ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย				✓		100,000	0.00	100,000.00		
6	ฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ				✓		100,000	0.00	100,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
7	ฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์		✓				95,000	67,100	27,900.00		
8	ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนแดง				✓		95,000	0.00	95,000.00		
9	บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		200,000	0.00	200,000.00		
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา						30,000	0.00	0.00		
	- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						8,880	0.00	0.00		
	- ค่าวัสดุก่อสร้าง						12,060	0.00	0.00		
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง						8,920	0.00	0.00		
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						16,800	0.00	0.00		
	- จัดซื้อวัสดุการเกษตร						110,220	0.00	0.00		
	- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย						13,120	0.00	0.00		
10	จัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา)				✓		50,000	0	50,000.00		
							1,369,750	278,516.00	1,024,134.00		

สำนักงานเลขานุการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด



## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				✓		581,400	0.00	381,510.00		โอนลดซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 22 วันที่ 17 เม.ย. 67 จำนวน 199,890 บาท
2	อบรมสานสัมพันธ์มวลชน					✓	200,000	0.00	0.00		โอนให้สำนักงานศึกษา ครั้งที่ 9 วันที่ 29 ม.ค. 67 จำนวน 200,000 บาท
3	อบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร				✓		200,000	0.00	100,000.00		โอนให้สำนักงานศึกษา ครั้งที่ 20 วันที่ 4 เม.ย. 67 จำนวน 100,000 บาท
4	ฝึกอบรมสัมมนาสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				500,000	37,560.00	462,440.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
5	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดสกลนคร				✓		1,003,770	0.00	3,770.00		โอนให้สำนักศึกษา ครั้งที่ 13 - วันที่ 21 ก.พ. 67 จำนวน 200,000 บาท - ครั้งที่ 16 จำนวน 200,000 บาท - ครั้งที่ 21 จำนวน 600,000 บาท
							2,485,170	37,560.00	947,720.00		

# สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนร่มไทรวิทยา			✓			3,915,000	0.00	0.00		
	- ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน 1 หลัง						3,654,900	0.00	0.00		
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						260,100	0.00	0.00		
	1) โต๊ะอาหาร จำนวน 44 ชุด ๆ ละ 3,000บาท						132,000	0.00	0.00		
	2) เก้าอี้อาหาร จำนวน 88 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท						105,600	0.00	0.00		
	3) อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท						22,500	0.00	0.00		
2	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ			✓			180,000	0.00	0.00		
	โรงเรียนบ้านโพธิ์ยางคำ กรป.กลางพัฒนา										
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			✓			529,200	232,200.00	297,000.00		
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน										
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			✓			516,200	189,250.00	326,950.00		
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา										
	ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				✓		16,800	0.00	0.00		
	ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น										
	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน										
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)			✓			207,200	95,089.66	112,110.34		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
7	จ้างครูผู้ดูแลเด็ก และครูสาระวิชา (ค่าจ้างเจ้าพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกกนิสไทยฯ (อุดหนุนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23)			✓			600,000	0.00	0.00		
8	จ้างเหมาครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตรง ตามสาขาเอกวิชาที่สถานศึกษาต้องการตามหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ			✓			900,000	0.00	0.00		
9	จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างโรงเรียนเด็อศรีโพรวุลย์			✓			216,000	0.00	0.00		
10	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนเด็อศรีโพรวุลย์			✓			480,000	0.00	0.00		
11	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนสกลทวาปี	จ้างครูสอน ภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 คน 1. ค่าจ้างครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน ๆ ละ 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน		✓			480,000	240,000.00	240,000.00	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		2. ค่าจ้างครูคนไทย สอนภาษาจีน จำนวน 1 คน ๆ ละ 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน									
12	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนค้ายางพิทยาคม			✓			480,000	0.00	0.00		
13	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนธาตุทอง อำนวยการวิทยาลัย			✓			300,000	0.00	0.00		
14	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูดินแดงวิทยา				✓		300,000	0.00	0.00		
15	จ้างเหมาผู้ฝึกสอนกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา			✓			2,880,000	948,023.00	1,931,977.00		
16	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา			✓			216,000	89,420.00	126,580.00		
17	ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา			✓			6,624,000	2,189,250.00	4,434,750.00		
18	ระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนต้นแบบ			✓			4,579,200	3,250,260.00	1,328,940.00		
19	จ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักเรียนต้นแบบ วิชาการโรงเรียนภูดินแดงวิทยา			✓			108,000	0.00	0.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
20	แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			294,680	0.00	0.00		
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		✓				33,000	33,000.00	0.00		
22	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			✓			30,648,600	8,807,640.00	21,840,960.00		
23	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)				✓		100,800	0.00	0.00		
24	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ				✓		350,000	0.00	0.00		
25	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น				✓		416,600	0.00	0.00		
26	ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส			✓			3,500,000	0.00	0.00		
27	Mini English Program (MEP) โรงเรียนเคอศรีโพรวุลย์			✓			277,700	188,280.00	89,420.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
28	สถานักเรียนเป็นเลิศสู่การพัฒนาตนเองและสังคม				✓		100,000	0.00	0.00		
29	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เรียนด้าน การทำขนมอบโรงเรียนเด็ศรีไพรวัลย์			✓			100,000	55,720.00	44,280.00		
30	บริหารพิพิธภัณฑสถาน - ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน12 เดือน 1)พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑสถาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,500 บาท 2) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 2 คน ๆ ละ 9,400 บาท 3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ๆ ละ 13,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ		✓				1,144,600	856,343.34	148,256.66		
				/			789,600	720,558.00	69,042.00		
					/		20,000	0.00	0.00		
					/		100,000	0.00	0.00		
				/			40,000	18,830.00	21,170.00		
			/				40,000	37,000.00	3,000.00		
			/				40,000	37,540.00	2,460.00		
			/				35,000	33,942.00	1,058.00		
					/		20,000	0.00	0.00		
				/			20,000	3,473.34	16,526.66		
				/			40,000	5,000.00	35,000.00		
31	บริหารจัดการห้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กลางแจ้ง จำนวน12เดือน 1) เจ้าหน้าที่ประจำโซน จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,500 บาท 2)เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,500 บาท 3) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จำนวน 3 คน ๆ ละ 10,500 บาท		✓				1,890,000	1,790,068.00	99,932.00		



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		4) เจ้าหน้าที่ประจำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กลางแจ้ง จำนวน 5 คนๆละ 9,000 บาท									
		5) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 2 คน ๆ ละ 9,000 บาท									
32	จัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)		✓				500,000	410,000.00	90,000.00		
33	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)			✓			900,000	0.00	900,000.00		
34	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)			✓			300,000	0.00	300,000.00		
35	แข่งขันกีฬาอวเล่ห์บอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				300,000	299,400.00	600.00		
36	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			600,000	0.00	600,000.00		
37	แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสิรินธรคัพ			✓			2,000,000	0.00	2,000,000.00		
38	แข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		1,000,000	0.00	1,000,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
39	จัดส่งนักกีฬาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ			✓			100,000	0.00	100,000.00		
40	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอาวุโส จังหวัดสกลนคร				✓		350,000	0.00	350,000.00		
41	เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย		✓				50,000	49,920.00	80.00		
42	แข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		100,000	0.00	100,000.00		
43	แข่งขันกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		100,000	0.00	100,000.00		
44	แข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				100,000	100,000.00	0.00		
45	แข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				1,000,000	999,890.00	110.00		
46	จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร					✓	270,000	0.00	0.00		โอนลด 270,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
47	งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร				✓		135,000	0.00	135,000.00		
48	จัดงานพิธีบูชาพญานาค นาคา นาคี แห่งนครหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร				✓		200,000	0.00	200,000.00		
49	ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส (กิจกรรมสีลันแห่งหนองหารแห่ดาวทางน้ำ) (อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าแร่)		✓				500,000	500,000.00	0.00		
50	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ)			✓			113,000	113,000.00	0.00		
51	จัดงานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย)				✓		500,000	0.00	500,000.00		
52	จัดงานวันไต้โย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบล อากาศอำนวย)				✓		300,000	0.00	300,000.00		
53	จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลเต่างอย)				✓		400,000	0.00	400,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
54	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟพั้งโคน (อุดหนุนเทศบาลตำบลพั้งโคน)				✓		200,000	0.00	200,000.00		
55	จัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ เทศบาลตำบล คำตากกล้า อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากกล้า)		✓				100,000	100,000.00	0.00		
56	ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี แข่งขันเรือยาว (เทศบาลตำบลพอกน้อย) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)				✓		100,000	0.00	100,000.00		
57	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าภูไท (ตำบลพอกน้อย) (อุดหนุนเทศบาลตำบลพอกน้อย)		✓				100,000	100,000.00	0.00		
58	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (วัดเสบุญเรือง) เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลวานรนิวาส)			✓			1,000,000	1,000,000.00	0.00		
59	จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนเทศบาลตำบลเจริญศิลป์)		✓				50,000	50,000.00	0.00		
60	เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อ พระองค์แสน (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สกลนคร)		✓				1,100,000	1,100,000.00	0.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
61	อนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส (อุดหนุนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร)		✓				1,000,000	1,000,000.00	0.00		
62	จัดงานบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ ประทายข้าวเปลือก ประเพณีบุญตุง (อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)		✓				503,000	503,000.00	0.00		
63	มหกรรมมูนมังอีสาน (อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)		✓				300,000	300,000.00	0.00		
64	งานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน 3 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านม่วง)		✓				600,000	600,000.00	0.00		
65	จัดงานประเพณีรวมใจไทกะเลิงและงานกาชาด อำเภอกุดบาก (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุดบาก)		✓				500,000	500,000.00	0.00		
66	"สักการะหลวงพ่อดำงามล้ำประเพณี ชมของดี เมืองสว่างแดนดิน" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน)		✓				1,500,000	1,500,000.00	0.00		
67	จัดงานเทศกาลโล่รำลึกอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุสุมาลย์)		✓				500,000	500,000.00	0.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
68	งานประเพณี "บุญเดือนสาม" อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ส่องดาว)		✓				500,000	500,000.00	0.00		
69	ประเพณีบุญต๋มโฮม สืบชะตาปลา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนิคมน้ำอูน)		✓				500,000	500,000.00	0.00		
70	จัดงานประเพณี"วันภูไทรำลึก" (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)			✓			300,000	600,000.00	0.00		โอนเพิ่ม 300,000 บาท
71	งานบุญประเพณีบั้งไฟล้านนมัสการองค์พระธาตุ ศรีมิ่งคล (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ)				✓		100,000	0.00	0.00		
72	ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนร่มไทรวิทยา			✓			1,400,000	0.00	0.00		
73	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ โรงเรียนสกลทวาปี	ถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน ของโรงเรียน		✓			72,000	36,000.00	36,000.00		
74	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 1,680 บาท		✓			336,000	0.00	336,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
75	จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเครื่องดนตรีวงโยชวาทิต โรงเรียนสกลทวาปี	จัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุเครื่องดนตรี วงโยชวาทิต จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1. เครื่อง BB/F TRUMPET YAMAHA รุ่น YSL-356GE จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 142,400 บาท 2. เครื่อง Tenor Saxophone YAMAHA รุ่น YTS-26 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 136,000 บาท 3. เครื่อง Alto Saxophone YAMAHA รุ่น YAS-26 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 113,600 บาท 4. เครื่อง Bb CLARINET YAMAHA รุ่น YCL-255 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 104,000 บาท		✓			496,000	0.00	496,000.00		
							83,793,580	30,325,754.00	39,264,946.00		

# สำนักช่าง



## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน สำนักช่าง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาสี่แยก บายพาสกาฬสินธุ์		✓			1,766,160	677,892.00	948,311.00		เบิกจ่ายไป 5 งวด
2	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำไฟฟ้า สาธารณะภายในสวนสาธารณะดอนขาม - ดอนลิงกา	ขยายเขตจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า สาธารณะภายใน สวนสาธารณะ ดอนขาม-ดอนลิงกา		✓			696,000	0.00	696,000.00		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด -บ้านอ่างคำคือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.221 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.		✓			828,000	0.00	828,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไทย หมู่ที่ 1 ตำบลดงเหนือ - บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.300 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า		✓			1,120,000	0.00	1,120,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง หมายเลข 222 - บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแพด อำเภอดำคำตาก้า จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.330 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.		✓			1,278,000	0.00	1,278,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเชียงเครือ - บ้านโคกเลาะใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.220 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.		✓			823,000	0.00	823,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสี่แยก บริบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชะหว้า บ้านคิม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			4,052,000	0.00	4,052,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านง่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน บ้านบ่อร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 1.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม.		✓			1,836,000	0.00	1,836,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอดงหลวง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.		✓			3,670,000	0.00	3,670,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.		✓			4,306,000	0.00	4,306,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
14	ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งถนน (Retaining Wall ) สาย สน.ถ1-0004 บ้านผักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอกุดบาก, อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร			✓			5,583,000	0.00	5,583,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส - บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,949,000	0.00	1,949,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนนาอ้อย เขตเทศบาลนครสกลนคร บ้านกกกอก หมู่ที่ 12 ตำบลจันทอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.334 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,670 ตร.ม.		✓			1,054,000	0.00	1,054,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค่าน้ำเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน - บ้านต๋อนย่านาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,992,000	0.00	1,992,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาดโพ้นไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภวาริชภูมิ - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			2,021,000	0.00	2,021,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ บ้านฮ่องไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,927,000	0.00	1,927,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสนม บ้านสงเปลือยสาม หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ทน 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.		✓			2,773,000	0.00	2,773,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ทน 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,934,000	0.00	1,934,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากกล้า อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.565 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,390 ตร.ม.		✓			2,094,000	0.00	2,094,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดไฮ บ้านบัว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.		✓			2,173,000	0.00	2,173,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.3055 บ้านเหล่าผักไล่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.560 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม.		✓			2,072,000	0.00	2,072,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 ม. . หนา 0.15 ม ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.50 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,286 ตร.ม.		✓			2,076,000	0.00	2,076,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตเทศบาล ตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	สะพานผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ไม่มีทางเข้า จำนวน 1 แห่ง		✓			2,490,000	0.00	2,490,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร - บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม.		✓			2,189,000	0.00	2,189,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.		✓			2,111,000	0.00	2,111,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา - บ้านโพนสร้างไพร หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.		✓			2,151,000	0.00	2,151,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันชา หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุทอง - บ้านโคกสีโค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร		✓			2,143,000	0.00	2,143,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		คสล.ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.									
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด - บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.575 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม.		✓			2,228,000	0.00	2,228,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองพะเนา หมู่ที่ 14 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.		✓			2,046,000	0.00	2,046,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,949,000	0.00	1,949,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลวานรนิวาส - บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,963,000	0.00	1,963,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.07108 บ้านหนองไผ่น้อย - บ้านคำขำน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,996,000	0.00	1,996,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลพอกน้อย - บ้านนาสวนาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			2,005,000	0.00	2,005,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			2,775,000	0.00	2,775,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์, อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.560 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม.		✓			2,085,000	0.00	2,085,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.		✓			2,198,000	0.00	2,198,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยังแผลว หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญศิลป์ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.575 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม.		✓			2,183,000	0.00	2,183,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			2,197,000	0.00	2,197,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนพอก หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร - บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.440 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.		✓			1,475,000	0.00	1,475,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจาร์ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 1.000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.		✓			3,741,000	0.00	3,741,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม - บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะฮัว อำเภอกาฬโงง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.		✓			2,172,000	0.00	2,172,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาซ่า หมู่ที่ 3 ตำบลดงหม้อทอง - บ้านค้ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 1,000 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.		✓			3,720,000	0.00	3,720,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ - บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,970,000	0.00	1,970,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านท่าวารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.550 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.		✓			2,152,000	0.00	2,152,000.00	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาแต่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแต่ อำเภอดำรงท่าดี - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 1.200 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.		✓			4,396,000	0.00	4,396,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเชียงเครือ - บ้านโคกเกาะใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.220 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.		✓			854,000	0.00	854,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลสว่าง - บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,996,000	0.00	1,996,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมตนาทม - บ้านน้อยหนองไผ่สวน หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.		✓			2,177,000	0.00	2,177,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอากาศ หมู่ที่ 10 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร - ถนนสายบ้านเขื่อม - นาหว้า ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.788 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,940 ตร.ม.		✓			2,613,000	0.00	2,613,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - อ่างเก็บน้ำนาอ่าง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.		✓			2,200,000	0.00	2,200,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเต็ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน - บ้านหนองคำ หมู่ที่ 4 (วัดป่าอุดมธรรมาราม) ตำบลนาม่อง อำเภอกุศบาก จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม.		✓			2,189,000	0.00	2,189,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลเคือศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.500 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,954,000	0.00	1,954,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง - บ้านกุศบาก หมู่ที่ 2 ตำบลกุศบาก อำเภอกุศบาก จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.650 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.		✓			2,198,000	0.00	2,198,000	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง ชนบท สน.2049 - บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.600 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.		✓			2,188,000	0.00	2,188,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน - บ้านบะฮี หมู่ที่ 8 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.		✓			1,972,000	0.00	1,972,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจันทอน - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.		✓			2,239,000	0.00	2,239,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ หมู่ที่ 8 ตำบลจี้วต่อน - บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. ความยาวรวม 0.700 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.		✓			2,158,000	0.00	2,158,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
64	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2092 - บ้านมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไหล่ทาง AC ข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 0.746 กม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 5,960 ตร.ม.		✓			2,774,000	0.00	2,774,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
65	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0010 บ้านหนองไผ่ - บ้านดงหลวง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.380 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.		✓			1,347,000	0.00	1,347,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
69	ซ่อมสร้างและเสริมฝัวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนอง ปลาหมัด หมู่ที่ 2 ตำบลคูสะคาม - บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวารินวิวาส จังหวัดสกลนคร	ฝัวจรจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.940 กม. หรือพื้นที่ฝัวจรจร AC ไม่น้อยกว่า 5,640 ตร.ม.		✓			2,943,000	0.00	2,943,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
70	ซ่อมสร้างและเสริมฝัวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข - บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	ฝัวจรจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.950 กม. หรือพื้นที่ฝัวจรจร AC ไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.		✓			2,775,000	0.00	2,775,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	
71	ซ่อมสร้างและเสริมฝัวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ฝัวจรจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 1.000 กม. หรือพื้นที่ฝัวจรจร AC ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.		✓			3,301,000	0.00	3,301,000.00	อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติงบประมาณ	





ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
75	ซ่อมสร้างและเสริมฝิวจراجรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ1-0005 บ้านต่านม่วงคำ - บ้านโนนน้ำคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ฝิวจراجร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.850 กม. หรือพื้นที่ฝิวจراجร AC ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม.		✓			2,090,000	0.00	2,090,000.00		
76	ซ่อมสร้างและเสริมฝิวจراجรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทร์เพ็ญ - บ้านเต่างอย หมู่ที่ 1 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร	ฝิวจراجร AC ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.432 กม. หรือพื้นที่ฝิวจراجร AC ไม่น้อยกว่า 2,592 ตร.ม.		✓			1,548,000	0.00	1,548,000.00		
77	ซ่อมสร้างและเสริมฝิวจراجรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2177 - บ้านนาเมืองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	ฝิวจراجร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.50 กม. หรือพื้นที่ฝิวจراجร AC ไม่น้อยกว่า 3,850 ตร.ม.		✓			2,059,000	0.00	2,059,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
78	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างค้อ - บ้านฮ่องลิ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 1.00 กม. หรือพื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 2,592 ตร.ม.		✓			2,307,000	0.00	2,307,000.00		
79	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ไชยา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร - บ้านสว่างภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ผิวจราจร AC กว้าง 5.00-6.00 เมตร หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.100 กม.หรือ พื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม.		✓			2,200,000	0.00	2,200,000.00		
80	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านบะทอง สายบ้านบะทอง หมู่ที่ 5 ตำบลพรรณา - บ้านนาตากกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.650 กม.หรือ พื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม.		✓			2,054,000	0.00	2,054,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
81	ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว - บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี	ผิวจราจร AC กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 ม. หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง ความยาวรวม 0.7250 กม.หรือ พื้นที่ผิวจราจร AC ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม.		✓			1,792,000	0.00	1,792,000.00		
82	จ้างเหมาบริการพนักงานชุดเจาะบ่อบาดาล	จ้างเหมาบริการ พนักงานชุดเจาะ บ่อบาดาล	✓				1,353,600	0.00	237,600.00		โอนลด 1,116,000 บาท
83	กำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหารสุพรรณบุรี	กำจัดผักตบชวา และวัชพืชแหล่งน้ำ หนองหารสุพรรณบุรี บริเวณดอนขาม - ดอนลังกา		✓			1,000,000	367,536.60	632,463.40		
							177,436,760	1,045,428.60	182,075,374.40		

# กองคลัง

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้				✓		180,000	0.00	180,000.00		
2	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการเงินกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			414,000	168,900.00	245,100.00		
3	จ้างเหมาบริการงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			138,000	57,500.00	80,500.00		
4	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานการบัญชีกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			368,000	32,916.00	335,084.00		
5	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร			✓			225,600	91,300.00	134,300.00		
							1,325,600	350,616.00	974,984.00		

# กฤษฎศาสตร์และงบประมาณ

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	จ้างเหมาบริการประสานงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	จ้างเหมาบริการ ประสานงานประจำ อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ในเขตจังหวัดสกลนคร และประจำสำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 20 คน		/			2,160,000	854,146.00	45,854.00	-	ณ วันที่ 14/3/67
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร	1. ประชุมระดม ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นเพื่อตอบ สนองความต้องการ ของประชาชน ในท้องถิ่น 2. ประชุม คณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ		/			2,000,000	386,560.00	1,613,440.00	-	ณ วันที่ 14/3/67



ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
		3. จัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร									
		4. จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณ									
3	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			/			1,448,159	0.00	0.00		
							998,159	482,801.60	515,357.40		
							450,000	0.00	0.00		
4	จ้างเหมาบริการประสานงาน ขององค์การส่วนบริหารจังหวัดสกลนคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับจัดซื้อวัสดุ การจัดประชุมเพื่อแจ้ง แนวทางในการปฏิบัติงาน และการติดตาม และประเมินผล โครงการจ้างเหมา บริการประสานงาน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		/			100,000	65,055.00	34,945.00	-	ณ วันที่ 14/3/67
							5,708,159	1,305,761.00	1,694,239.00		

# กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทั้งในและต่างประเทศ				✓		500,000	0.00	140,000.00		โอนลด 360,000 บาท
							500,000	0.00	140,000.00		

# กองสวัสดิการสังคม

## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			100,000	0.00	100,000		
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในด้านการฝึกอบรบอาชีพ			✓			100,000	0.00	100,000		
3	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการ และดูแลคนพิการในด้าน การฝึกอบรบอาชีพ			✓			100,000	0.00	100,000		
4	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส			✓			140,000	0.00	140,000		
5	บริหารจัดการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า			✓			216,000	0.00	216,000		
6	ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสตรี			✓			174,200	0.00	174,200		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
7	ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน			✓			500,000	0.00	500,000		
8	ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสกลนคร			✓			200,000	0.00	200,000		
9	ฝึกอบรมอาชีพด้านการถนอมอาหาร		✓				174,000	93,925.00	78,432.60		ผูกพัน 1,642.40 บาท
10	ฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง			✓			650,100	0.00	650,100.00		
11	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ บทบาท หน้าที่ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับสตรี			✓			80,000	0.00	80,000.00		
12	ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รู้เท่าทัน รู้รักสามัคคี			✓			108,400	0.00	108,400.00		
13	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/OVOP และภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร			✓			500,000	0.00	500,000.00		
14	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน		✓				300,000	300,000	0.00		
15	ฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน			✓			300,000	0.00	300,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
16	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตัดผม			✓			235,000	0.00	235,000.00		
17	ฝึกอบรมทักษะอาชีพตัดผม		✓				899,000	180,782.94	619,449.26		ผูกพัน 98,767.80 บาท
18	ฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า			✓			173,000	0.00	173,000.00		
19	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์			✓			180,000	0.00	180,000.00		
20	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์)			✓			140,000	0.00	140,000.00		
21	ฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก		✓				188,000	112,327.00	75,673.00		
22	ฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพ			✓			1,000,000	0.00	1,000,000.00		
23	บริหารจัดการอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			15,000	0.00	15,000.00		
	- วัสดุสำนักงาน						5,000	0.00	5,000.00		
	- วัสดุงานบ้านงานครัว						5,000	0.00	5,000.00		
	- วัสดุคอมพิวเตอร์						5,000	0.00	5,000.00		
							6,472,700	687,034.94	5,685,254.86		

# กองสาธารณสุข



## รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## หน่วยงาน กองสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)		✓				7,000,000	7,000,000.00	0.00		
2	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			✓			1,000,000	960,000.00	40,000.00		
3	ฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรคและการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ				✓		478,290	0.00	478,290.00		
4	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและติดต่อ ด้านยาเสพติด				✓		300,000	0.00	300,000.00		
5	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				✓		300,000	0.00	300,000.00		
6	บริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			1,656,530	440,990.00	1,215,540.00		
	- จ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุปิดสนิท				/		6,900	0.00	6,900.00		
	- จ้างขออนุญาตผลิตอาหาร (เครื่องหมาย อย.)				/		24,800	0.00	24,800.00		
	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ				/		155,140	0.00	155,140.00		
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว				/		54,610	54,610.00	0.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			/			40,680	40,680.00	0.00		
	- ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น			/			1,374,400	345,700.00	1,028,700.00		
7	จัดหาครุภัณฑ์การเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)					✓	100,500	0.00	0.00		
	1. ค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือน อาคาร สถานที่ (พ่นหมอกควัน) จำนวน 32 ลิตร ๆ ละ 1,500 บาท					/	48,000	0.00	0.00		โอนค 48,000 บาท
	2. ค่าจัดซื้อทรายอะเบทเครื่องสารที่มีฟอส 1% SG ชนิด 25 กิโลกรัม จำนวน 15 ถัง ๆ ละ 35 บาท					/	52,500	0.00	0.00		โอนค 52,500 บาท
8	ปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค โดยใช้แร่ กรองน้ำไฟโรลูสต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร			✓			6,000,000	5,960,000.00	40,000.00		
	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อแร่กรองน้ำไฟโรลูสต์ จำนวน 50 ตัน ๆ ละ 120,000 บาท)										
9	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัย ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน149 แห่ง ประกอบด้วย			✓			231,000,000	65,533,300.00	165,466,700.00		
	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ จำนวน 30 แห่ง ๆ ละ 2,000,000 บาท			/			60,000,000	15,333,300.00	44,666,700.00		
	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดกลาง จำนวน104 แห่ง ๆ ละ 1,500,000 บาท			/			156,000,000	44,200,000.00	111,800,000.00		
	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดเล็ก จำนวน15 แห่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท			/			15,000,000	6,000,000.00	9,000,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
10	บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด สกลนคร แบบครบวงจร มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน				✓		800,000	0.00	800,000.00		
11	การมีส่วนร่วมในการสำรวจและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำทิ้งลงหนองหาร				✓		200,000	0.00	200,000.00		
12	ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสกลนคร		✓				88,295	86,650.00	1,645.00		
13	เยาวชนอนุรักษ์น้ำ				✓		200,000	0.00	200,000.00		
14	เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม				✓		200,000	0.00	200,000.00		
15	ประชุมวิชาการ เชิดชูเกียรติองค์กร/ภาคีเครือข่าย				✓		250,000	0.00	250,000.00		
16	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์และฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ในสถานบริการ				✓		66,000	0.00	66,000.00		
17	ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตแปรรูปและจำหน่าย สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน				✓		66,000	0.00	66,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ตั้งไว้	เบิก จ่ายจริง	คงเหลือ		
18	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในสถานบริการ				✓		132,000	0.00	132,000.00		
19	โครงการสร้างพัฒนาและขยาย เครือข่าย Setting ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)		✓				500,000	500,000.00	0.00		
20	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุย				✓		715,000	0.00	715,000.00		
21	ปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			✓			200,000	200,000.00	0.00		
							251,252,615	80,680,940.00	170,471,175.00		

# ภาคผนวก

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



2. โครงการจ้างเหมาบริการประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

2.1 ค่าจัดซื้อวัสดุ



2.2 ค่าจ้างเหมา



3. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำหนองหารสกลนคร





4. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพहतงบ้ำบด



5. โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการถนอมอาหาร



6. โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

