



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร.๐ ๔๒๓๑ ๓๔๐๒
ที่ สน.๕๑๐๒๑/๑ ๕๕๗๕ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

พร้อมนี้ กองพัสดุและทรัพย์สิน ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ
สถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญา
สิ้นสุดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการนำหนังสือลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร เพื่อประกาศเผยแพร่และเก็บรวบรวมไว้ให้ผู้สนใจทราบต่อไป (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรชัย คักคี่สัมฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ สน ๕๑๐๒๑/๔๘๕๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๓. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๐๕/๕๔๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๔. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๐๕/๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
 ๕. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๗๘๙๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
 ๖. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๐๕/๑๐๔๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๗. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
 ๘. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 ๙. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๓๓๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร ให้ดำเนินการโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยให้สัญญาที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ดังกล่าว ครบกำหนดหลังวันที่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้ส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้ว ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ส่งนามตามสัญญาฯ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราร้อยละ ๐ โดยองค์การฯ ได้เร่งรัดการดำเนินการและแจ้งการเรียกค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ -๙) นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบการดำเนินการโครงการดังกล่าว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน อีกทั้งยังเพิกเฉยไม่เข้าทำงานหรือแจ้งเหตุและไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด องค์การฯ จึงได้แจ้งเร่งรัดให้เข้าดำเนินงานและแจ้งการเรียกค่าปรับเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจำนวนหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันจำนวนค่าปรับ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑๒ วัน ห้างฯ จะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวันๆ ละ ๑,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๘,๑๘๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

โดยห้างฯ...

โดยห้างฯ ไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับมีพฤติการณ์เพิกเฉยไม่เข้าดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าห้างฯ ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จภายในเวลาดำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งองค์การฯ ได้มีหนังสือแจ้งเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและแจ้งการเรียกค่าปรับที่เกิดขึ้นแล้ว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขอแจ้งบอกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ และขอเรียกค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ และใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับและค่าเสียหายตาม ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้าง มายังผู้รับจ้าง พร้อมทั้งรับหลักประกันสัญญาโดยห้างฯ ได้นำเงินสดเป็นหลักประกันสัญญา ตามสำเนาใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เลขที่ RTPC-๐๑๘๗๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๓,๒๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วย และจะขอดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการบังคับตามกฎหมายกับผู้รับจ้างต่อไป

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อเป็นผู้ทำงาน หากผู้รับจ้างประสงค์จะชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ขอให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในวันที่ ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานในการเสนอชื่อเป็นผู้ทำงาน หากไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๔๐๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ สน ๕๑๐๒๑/๓๓๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร
๕๗๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการเรียกค่าปรับและแจ้งเร่งรัดผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญา
ที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ (ครั้งที่ ๓)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร

- อ้างอิง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๗๘๘๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
๕. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
๖. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๗๘๘๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร
ดำเนินการโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุด
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ได้ล่วงเลย
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างและจำนวนค่าปรับหลังได้รับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว แต่ห้างฯ ทำงานยังไม่แล้วเสร็จ โดยจำนวน
ค่าปรับ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๐ วัน ห้างฯ จะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวันๆ ละ
๑,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๔๐๐ บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) รวมถึงค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย โดยองค์การฯ ได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการ
ช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการติดตามการประเมินผลการทำงาน
โดยเมื่อดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่แล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาให้หน่วยงานมีหนังสือ
เร่งรัดให้คู่สัญญาเร่งเข้าดำเนินการตามสัญญาภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด

ระยะเวลา...

ระยะเวลาแล้วคู่สัญญายังไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาให้แจ้งคู่สัญญาอีกครั้งหนึ่งให้เร่งเข้าดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งครั้งที่ ๒ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ





(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๐ ๒



“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ที่ สน ๕๑๐๒๑/๑๖๒๒



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร
๕๗๐๐๐

๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการเรียกค่าปรับและแจ้งเร่งรัดผลการดำเนินงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือองค์การฯ ที่ สน ๕๑๐๒๑/๒๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร ดำเนินการโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้สัญญาได้ล่วงเลย ระยะเวลาตามสัญญาจ้างและจำนวนค่าปรับหลังได้รับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว แต่ห้างฯ ทำงานยังไม่แล้วเสร็จ ห้างฯ จะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวันของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบวันละ ๑,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย ทั้งนี้ องค์การฯ ได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้ อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยได้กำหนดแนวทางการติดตามการประเมินผลการทำงาน โดยเมื่อดำเนินการ ปรับแผนการทำงานใหม่แล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาให้หน่วยงานมีหนังสือเร่งรัดให้คู่สัญญา

เร่งเข้า...

เร่งเข้าดำเนินการตามสัญญาภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว
คู่สัญญายังไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาให้แจ้งคู่สัญญา อีกครั้งหนึ่งให้เร่งเข้าดำเนินการภายใน ๑๕ วันทำการ
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งครั้งที่ ๒ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม ให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
บอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถ สาระนันท์)

โฆษกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๐ ๒



“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รองนายกองค์การฯ.....
ปลัดองค์การฯ.....
รองปลัดองค์การฯ.....
ผ.ก.อ.พัสดุฯ.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่บัญชี.....



ที่ สน ๕๑๐๒๑/๒๕๖



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร
๔๗๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการเรียกค่าปรับและแจ้งเร่งรัดผลการดำเนินงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร


- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร ดำเนินการโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่ห้างฯ ทำงานยังไม่แล้วเสร็จ ห้างฯ จะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวันของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบวันละ ๑,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ซึ่งขณะนี้สัญญาได้ล่วงเลยระยะเวลาและค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอาจพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยองค์การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น และขอให้ห้างฯ เร่งดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ องค์การฯ ได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับ การช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยให้องค์การฯ เร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ หากปรากฏว่า ห้างฯ ยังเพิกเฉย องค์การฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


ขอแสดงความนับถือ


(นายวิสูตร สารานนท์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๐ ๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน





ที่ สน ๕๑๐๐๕/๑๐๔๒๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดสงขลา
๔๗๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือ อบจ.สน ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือ อบจ.สน ที่ สน ๕๑๐๐๕/๕๔๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือ อบจ.สน ที่ สน ๕๑๐๐๕/๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้แจ้งการเรียกค่าปรับ/แจ้งเร่งรัดผลการดำเนินงาน และแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้างเป็นครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้วไม่พบเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง และงานก่อสร้างไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงขอเร่งรัดให้ท่านนำบุคลากรและเครื่องมือเข้าดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สำนักช่าง (นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย)

ส่วนวิศวกรรมจราจรที่อุบลราชธานี

ฝ่ายออกแบบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๕๒๙

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ สน ๕๑๐๒๑/๗๗๙๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร
๔๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเร่งรัด
ผลการดำเนินงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสกลนคร
ดำเนินการโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสน-
หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่ห้างฯ ทำงานยังไม่แล้วเสร็จ
ห้างฯ จะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวันของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบวันละ ๑,๒๖๕.๐๐ บาท
(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง
ทั้งนี้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ค่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ห้างฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มารส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว
หรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับนับจำนวนวันที่ต้องปรับ
ตามสัญญาฯ แล้วให้คิดว่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ ถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ องค์การฯ จึงขอให้ห้างฯ เร่งดำเนินการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๐ ๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

สำนักงานคํานับถัว



ที่ สน ๕๑๐๐๕/๗๕๐๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร
๕๗๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร

- อ้างถึง ๑. หนังสือสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ ๕๑๐๒๑/๕๓๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งการเรียกค่าปรับและแจ้งเร่งรัดผลการดำเนินงาน
๓. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ สน. ๕๑๐๐๕/๕๔๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้แจ้งเร่งรัดงานก่อสร้างและแจ้งการเรียกค่าปรับและแจ้งเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้ว โดยได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้ว พบว่างานก่อสร้างไม่มีความคืบหน้าและไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจึงขอแจ้งเร่งรัดให้ท่านนำบุคลากรและเครื่องมือเข้าดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วนให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและแบบรูปรายการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สำนักช่าง

ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ฝ่ายออกแบบ

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๕๒๙

(นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่

สำนักงานกมล



ที่ สน ๕๑๐๐๕/ ๕๕๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดสงขลา
๔๗๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้างเร่งรัดงานก่อสร้าง ครึ่งปี ๑

เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกขลา

อ้างถึง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกขลา เป็นผู้ดำเนินการโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกขลา เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ติดตามและตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่าโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ไม่มีความคืบหน้าและไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงขอแจ้งให้ท่านนำบุคลากรและเครื่องมือเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและแบบรูปรายการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชงพงศ์ กำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สำนักช่าง
ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง
ฝ่ายออกแบบ
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๕๒๙

(นายอนันต์ ศรีจันทร์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๖๖)๗ ๒๕๖๕
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
ผู้อำนวยการส่วนช่าง
หัวหน้าฝ่ายช่าง
เจ้าหน้าที่



ที่ สน ๕๑๐๒๑/๕๗๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ศูนย์ราชการ จังหวัดสงขลา ๙๗๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งการเรียกค่าปรับและแจ้งเร่งรัดผลการดำเนินงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสงขลา

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็มสงขลา ดำเนินการโครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สัญญาจ้างก่อสร้างครบกำหนดแล้วในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แต่ห้างฯ หน่วยงานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ดังนั้นในระหว่างที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลายังมีได้บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ห้างฯ จะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างเป็นรายวันของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบวันละ ๑,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง โดยองค์การฯ ขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวองค์การฯ ได้รับการอนุมัติสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินตามที่กองทุนฯ กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูพงศ์ คำจวง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๐ ๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รองนายกองค์การฯ

นายกองค์การฯ

รองนายกองค์การฯ

นายกองค์การฯ

รองนายกองค์การฯ

นายกองค์การฯ

รองนายกองค์การฯ

นายกองค์การฯ

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำบล/แขวง ราชูเจริญ อำเภอ/เขต เมือง
สกลนคร จังหวัด สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย นาย
ชูพงศ์ คำจวง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
สกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 0523560002554 มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน บ้านเม็ก เลขที่
๑๕๕ หมู่ ๗ โดยนายอัครเดช สุภายะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สน.๐๐๒๖๒๔ ลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง สถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๖๕.๐๐บาท (หนึ่งพันสองร้อย
หกสิบห้าบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น
จำนวนเงิน วันละ ๕๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับอัตราปกติ จำนวนเงินวันละ ๑,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๕๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ได้ปรับแผนการทำงาน ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชูพงศ์ คำจวง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัคเดช สุภาชะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราพร มนต์มี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอศิรา อุปพงษ์)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๖๓๘/๒๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำบล/แขวง ชาติเชิงชุม อำเภอ/เขต เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย นายชูพงศ์ คำจวง ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ๐๕๒๓๕๖๐๐๒๕๕๔ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน บ้านเม็ก เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง พรรณา อำเภอ/เขต พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร โดยนายอัคเดช สุภายะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สน.๐๐๒๖๒๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน สถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๓ ระบบ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และแบบแปลนกระทรวงพลังงาน แลชที่ แบบ สส.๐๑ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุและเหล็กที่ผลิตภายในประเทศดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารห้างฯ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขฯ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๒๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ASM

ASH SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๒,๗๕๗.๐๑ บาท (แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งาน จัดทำแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการ ออกแบบผังการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก่องค์การฯ และดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล แล้วเสร็จพร้อมทั้งสามารถใช้งานระบบได้ จำนวน ๒ ระบบ และดำเนินการรายงานความก้าวหน้าตามที่องค์การฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ ของเนื้องาน และสามารถใช้งานระบบได้ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบ และดำเนินการรายงานความก้าวหน้าตามที่องค์การฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

ทั้งนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการส่งมอบพัสดุ ตรวจสอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายและโอนเงินค่าจ้างจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้วเท่านั้น โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทย เต็มตาม

ASM
ASH SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เบินไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว

ASM
ASH SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ

ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

ผู้จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED P.K. THAI-ESTD

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๖๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า

ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

ได้ยกกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังมิได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ นายช่างโยธา

๒๓.๒ นายช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย

ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชูพงศ์ คำจวง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอัคเดช สุภายะ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภักฐยา วงวันศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๓๔๑๙๓๓

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๒๒๐๐๗๗๕๔

ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

2 

ที่ สจน. 002624



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสกลนคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0523560002554
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร
- 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอัคเดช สุภายะ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

3,000,000.00 บาท

2. นายมานพ สุภายะ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

3. นายอินสวน ชุ่มเรือน

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,000,000.00 บาท

- 3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอัคเดช สุภายะ/

- 4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี

- 5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 7 ตำบลพรธนา อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร/

- 6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR- 638/65	
ณ วันที่ลงวันที่ 11 มี.ค. 2565	
ออกให้ ณ วันที่ 10-เดือน-พฤษภาคม พ.ศ. 2565	
ลงชื่อ	
ลงชื่อ	
ลงชื่อ	(นางทัศนีย์ มลสมบัติ)
ลงชื่อ	นายทะเบียน
	พยาน

อัคเดช สุภายะ
ASM
ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม

Leading Business
Innovation & Digital
Transformation





ที่ สน. 002624

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสกลนคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สน. 002624

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไอลูนรัก ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
2. นิติบุคคลมีได้ส่งงบการเงินปี 2563
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ASM

ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

พิมพ์ดีด

พิมพ์ดีด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ประเภทสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR-..... 638/65	
ฉบับลงวันที่..... 1-1-สี.ค. 2565	
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP



ที่ สน. 002624

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 22ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

.....
.....



เลขที่ใบอนุญาตจ้าง เลขที่ CNTR- 638/65

ฉบับลงวันที่ 11 มี.ค. 2565

ลงชื่อ		ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ	ASM	ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ		ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ		ผู้ว่าจ้าง

ASM SAKONNAKHON LIMITED PARTNERSHIP

ASM

ASM SAKONNAKHON LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce


กับสำนักงาน
ส่งเสริมการค้า

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ร.พ. 20
ใบทะเบียนภาคเพิ่ม

กรมสรรพากร



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0-5233-50002-55-4

17 ต.ค. 2555

KSJ SAKON NAKHON LIMITED PARTNER

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขา

ท้องถิ่น

เลขที่ 155

ถนน

อำเภอ/เขต นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30130

โทรศัพท์

ASIA

ใบทะเบียนภาคเพิ่ม
เลขที่ 1-50-2-1-5554

ออกให้เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2555

Shinwut

ออกให้แก่

นางชัชวาลย์ คุ้มทอง

นางชัชวาลย์ คุ้มทอง
เลขที่ 155

สำนักงานสรรพากรส่วนกลาง
กรมสรรพากร

ใบจดทะเบียนภาคเพิ่มนี้ให้เฉพาะผู้ยื่นขอใบจดทะเบียนภาคเพิ่มเท่านั้น และจะต้องนำไปยื่นขอจดทะเบียนภาคเพิ่มที่สำนักงานสรรพากรส่วนกลาง
กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

THAI
SME-GP

สสว. ➤

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ที่ 99874/2564

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย อัครเดช สุภายะ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ็ม สกลนคร

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0523560002554
	วันที่อนุมัติ	11 ธันวาคม 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัด
สกลนคร ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.
2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565


ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR-..... 638/65
11 มี.ค. 2565
นายชวณัฐ สวัสดิ์ ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP
ลงชื่อ
นางสาว

ASM

ASM SAKON NAKHON LIMITED PARTNERSHIP

Signature
กรรมการ
กรรมการ


สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 1 6398 00264 53 4

ชื่อและนามสกุล นาย อัดเดช สุภายะ
 Name: Mr. Akadetch
 Last name: Supaya
 เกิดที่ 21 ต.ค. 2543
 Date of Birth: 21 Oct. 2000

ชาย 18 ปี 5 ๑๑ ส.ค.๑๓๖๓
 ๑.๖๓๗๖๖ ๘.๑๓๖๓
 11 ต.ค. 2565
 ๒๐ ต.ค. 2573




ASM
 บริษัท อสม จำกัด

Signature

Signature
Signature

BORA-10.8-01-2563




ประเทศไทย
 THAILAND

ME3-1425808-52

ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR-..... ๕๒๘/๖๕

ฉบับลงวันที่ 11 ส.ค. 2565

ชื่อ	 ASM <i>Signature</i> ASM SANON MAKHON LIMITED PARTNERSHIP
ชื่อ	
ชื่อ	
ชื่อ	

f